



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Determinazione del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**

N. 05

**OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione immobile in casa protetta per anziani".
Importo € 335.500,00. (CUP: E13B13000030002 - CIG 58329048A5)
Liquidazione Spese Tecniche e RUP.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTISEI** del mese di **GENNAIO**, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto ing. Michele **CORALBO**,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni

PREMESSO:

- che con deliberazione del Sindaco n. 48 del 06/12/2013 si approvava il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione immobile in casa protetta per anziani";
- che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 15/01/2013, la Regione Molise ha concesso il finanziamento per l'importo di € 335.500,00;
- che con deliberazione del Sindaco n. 21 del 22/05/2014 il geom. Pasquale Di Monaco è stato nominato R.U.P.;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 20 del 30/06/2014 è stato approvato il bando di gara ed il relativo disciplinare per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 21 del 30/06/2014, segretata fino all'espletamento della gara, sono state invitate le seguenti imprese:

1	IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.	Via M. Bologna, n. 70	86100	Campobasso	impresadiniro@pec.it
2	SANTORO RENT S.R.L.	C/da Sorienza S.n.c. - Zona Industriale P.I.P.	86040	Pietracatella (CB)	santororent@pec.it
3	SPINA MICHELE	C/da Vazzieri, n. 39/A	86100	Campobasso	spinamichele@pec.it
4	C. & C. S.N.C. di CIVICO GIULIANO E CIVICO ANTONIO	C/da Querciapiana, n. 226	86029	Trivento (CB)	impresacivico@pec.it
5	DEL BUSSO S.R.L.	Via Fosse Ardeatine, n.10/B	86100	Campobasso	delbussosrl@pec.it

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 45 del 11/09/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L.gs. 12-04-2006, n. 163, all'impresa DEL BUSSO S.r.l. avente sede in Via Fosse Ardeatine, n. 10/B, 86100 Campobasso (P. IVA 01482740709), con il ribasso d'asta del 2,11% (due virgola undici per cento) e per un valore economico del contratto da stipulare di complessivi € **250.212,90**, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10 %;
- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 45 dell'11/09/2014 è stato anche rideterminato il quadro economico a seguito di gara così come segue:

A) LAVORI		TOTALE
A1) Lavori soggetti a ribasso	155 188.09	
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4 970.34	
A3) Costo della manodopera	93 328.94	
A3) Ribasso d'asta (2,11% di A1)	-3 274.47	
A) TOTALE LAVORI	250 212.90	
B) IVA SUI LAVORI (10% di A)	25 021.29	
	TOTALE (A+B)	275 234.19
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Spese Tecniche (Omnicomprehensive):	48 021.73	
C2) Spese Tecniche per supporto al R.U.P.	6 628.21	
C3) Compenso R.U.P.	1 013.95	
C4) Spese Generali	1 000.00	
	Sommano (C1+C2+C3+C4)	56 663.89
		56 663.89
D) IMPREVISTI (≤5% di A + IVA)		3 601.92
TOTALE FINANZIAMENTO		335 500.00

- che in data 18/11/2014 è stato stipulato (Rep. n. 293) il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, DEL BUSSO S.r.l., ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 18/11/2014 al prot. n. 2368;
- che con deliberazione del Sindaco n. 67 del 30/10/2014 è stato nominato l'ing. Michele CORALBO quale nuovo R.U.P. dell'intervento in sostituzione del geom. Pasquale DI MONACO;
- che in data 20/11/2014 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 16 del 24/02/2015 è stato approvato il 1° SAL per un importo di € 72.732,45 oltre l'IVA, dovuta come per legge e in ragione del 10 %;

- che con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 61 del 06/08/2015 è stato approvato il 2° SAL per un importo di € 76.564,76 oltre l'IVA, dovuta come per legge e in ragione del 10 %;
- che con la predetta determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 61 del 06/08/2015 è stato approvato il certificato delle spese sostenute e certe da sostenere alla data del 06/08/2015, a firma del RUP e del Sindaco, da cui risulta che sono state maturate e devono essere liquidate le seguenti competenze tecniche:

IMPORTO IMPEGNATO	EURO	TITOLO DI SPESA CUSALE	BENEFICIARIO DELL'EROGAZIONE	IMPORTO NETTO	IMPORTO COMPRESO IVA	IVA
Progettazione Esecutiva - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	14 962.49	PA (PROGETTAZIONE ESECUTIVA)	S.P.M. S.r.l.	12 264.33	14 962.49	2 698.15
Coordinatore Sicurezza Progettazione - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	4 450.06	PA (COORD. SIC. PROGETTAZIONE)	S.P.M. S.r.l.	3 647.59	4 450.06	802.47
Direttore Lavori - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	17 542.23	PA (DIREZIONE LAVORI AL 1° SAL - 29 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	4 169.87	5 087.25	917.37
		PA (DIREZIONE LAVORI AL 2° SAL - 31 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	4 457.45	5 438.09	980.64
Misura e Contabilità - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	2 917.79	PA (MIS. E CONT. AL 1° SAL - 29 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	693.57	846.16	152.59
		PA (MIS. E CONT. AL 2° SAL - 31 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	741.40	904.51	163.11
Coordinatore Sicurezza Esecuzione Lavori - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	7 416.75	PA (COORD. SIC. ESEC. AL 1° SAL - 29 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	1 763.00	2 150.86	387.86
		PA (COORD. SIC. ESEC. AL 2° SAL - 31 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	1 884.58	2 299.19	414.61
Certificato Regolare Esecuzione - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	732.43					
Spese Tecniche Supporto RUP (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	6 628.21					
RUP (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	1 013.95	PA (RUP - 25 % APPR. PROG. ESEC.)	sig. Walter LA MARCA	253.49	253.49	0.00
		PA (RUP - 25 % AGGIUDIC. DEFINITIVA)	geom. Pasquale DI MONACO	253.49	253.49	0.00
		PA (RUP - 25 % ESECUZIONE LAVORI)	ing. Michele CORALBO	253.49	253.49	0.00
SPESE TECNICHE IMPEGNANTE (IVA COMPRESA) =	55 663.89					
TOTALE SPESE TECNICHE =				30 382.27	36 899.07	6 516.80

VISTE:

- la fattura n. 2/PA del 20/01/2016, acquisita il 21/01/2016 al prot. n.296, dell'importo di € 29.621,80, oltre l'IVA, dovuta come per legge, in ragione del 22% e pari ad € 6.516,80, e per un importo omnicomprensivo di € 36.138,60, emessa dalla Società di

Ingegneria SPM S.r.l. per le competenze tecniche maturate e spettanti a tutto il 2° SAL per la progettazione, la funzione di responsabile della sicurezza e la direzione lavori;

- le spettanze maturate e da liquidare ai tre RUP intervenuti fino al 2° SAL nell'esecuzione dell'opera così come di seguito riportate:

PA (RUP - 25 % APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO)	sig. Walter LA MARCA	253.49
PA (RUP - 25 % AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)	geom. Pasquale DI MONACO	253.49
PA (RUP - 25 % ESECUZIONE LAVORI)	ing. Michele CORALBO	253.49

RITENUTO di dover liquidare le spettanze tecniche di cui sopra per un importo omnicomprensivo di **€ 36 899,07**;

VISTI:

- il TUEL, approvato con D.L.gs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;
- il D.L.gs 12-04-2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5-10-2010, n. 207, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;

D E T E R M I N A

CHE le premesse, anche se non materialmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE:

- la fattura n. 2/PA del 20/01/2016, acquisita il 21/01/2016 al prot. n.296, dell'importo di **€ 29.621,80**, oltre l'IVA, dovuta come per legge, in ragione del 22% e pari ad **€ 6.516,80**, e per un importo omnicomprensivo di **€ 36.138,60**, emessa dalla Società di Ingegneria SPM S.r.l. per le competenze tecniche maturate e spettanti a tutto il 2° SAL per la progettazione, la funzione di responsabile della sicurezza e la direzione lavori;
- le spettanze maturate e da liquidare ai tre RUP intervenuti fino al 2° SAL nell'esecuzione dell'opera così come di seguito riportate:

PA (RUP - 25 % APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO)	sig. Walter LA MARCA	253.49
PA (RUP - 25 % AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)	geom. Pasquale DI MONACO	253.49
PA (RUP - 25 % ESECUZIONE LAVORI)	ing. Michele CORALBO	253.49

DI IMPUTARE la spesa di complessivi € 36.899,07 alla Missione 12 (Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 3 (Interventi per gli anziani) Titolo 2 (Spese in conto Capitale) Macroaggregato 12.03.2.02.01.09.007 (Beni Immobili - altre strutture sanitarie) – (Capitolo 210301 / 0 Servizi Sociali – Strutture – acquisizione beni immobili) Impegno Contabile 132/2014 gestione residui del bilancio Esercizio Finanziario 2016;

DI APPROVARE il quadro sinottico delle spese sostenute e certe da sostenere alla data del 26/01/2016, a firma del RUP e del Sindaco (Allegato A);

DI INVIARE copia della presente alla Direzione dei Lavori SPM S.r.l. – Via L. Testa, n. 15/A – 86170 Isernia, a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: spm@pec.it.



REGIONE MOLISE

CERTIFICATO DI RENDICONTO CON DETTAGLIO DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE E CERTE DA SOSTENRE AL 26/01/2016

Ente Attuatore: Comune di Ripabottoni, Corso Garibaldi, n. 19, 86040 Ripabottoni (CB).

Progetto: Riquilibrificazione immobiliare in casa protetta per anziani. Importo Finanziamento € 335.000,00. (FCS 2007 - 2013. Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali"- Linea Intervento IV.B. Rete Socio Sanitaria Regionale).

Scheda di rendicontazione delle spese sostenute e certe da sostenere alla data del 26/01/2016.

CUP: E13B13000030002 - CIG: 8632048A5.

ESTREMI CONTRATTI E IMPEGNI DI SPESA	ESTREMI MANDATI		ESTREMI FATTURE	TITOLO DI SPESA CUSALE	BENEFICIARIO DELL'EROGAZIONE	IMPORTO AL NETTO DI IVA E ONERI FISCALI		IMPORTO COMPRESO IVA E ONERI FISCALI		IVA E ONERI FISCALI
	NUM.	DATA				EURO	EURO	EURO	EURO	
Contratto Appalto Rep. n. 200 del 15/11/2014 - Impresa DEL BUSSO S.r.l. -	756	06/09/15	Fatt. N. 04 del 24/02/2015 LP (1° STATO AVANZAMENTO LAVORI)		Impresa DEL BUSSO S.r.l.	72.732,45	80.000,70	7.273,25	7.273,25	
	757	06/09/15	Fatt. N. 2/PA del 04/06/2015 LP (2° STATO AVANZAMENTO LAVORI)		Impresa DEL BUSSO S.r.l.	76.564,76	84.221,24	7.656,48	7.656,48	
TOTALE LAVORI IMPEGNATI (IVA COMPRESA) =	275.234,19									
A) TOTALE LAVORI =						149.227,22	164.228,94	14.927,72	14.927,72	
Progettazione Esecutiva - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	14.962,49			PA (PROGETTAZIONE ESECUTIVA)	S.P.M. S.r.l.	12.264,33	14.962,49	2.698,15	2.698,15	
Coordinatore Sicurezza Progettazione - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	4.450,06			PA (COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE)	S.P.M. S.r.l.	3.647,59	4.450,06	802,47	802,47	
Direttore Lavori - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	17.942,23			PA (DIREZIONE LAVORI AL 1° SAL - 25 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	4.169,87	5.087,25	917,37	917,37	
Misura e Contabilità - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	2.017,79			PA (DIREZIONE LAVORI AL 2° SAL - 31 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	4.457,45	5.435,09	987,64	987,64	
Coordinatore Sicurezza Esecuzione Lavori - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	7.416,75			PA (MISURA E CONTABILITÀ AL 1° SAL - 25 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	693,57	846,16	152,59	152,59	
Certificato Regolare Esecuzione - S.P.M. S.r.l. (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	732,43			PA (MISURA E CONTABILITÀ AL 2° SAL - 31 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	741,40	904,51	163,11	163,11	
Spese Tecniche Supporto RUP (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	6.628,21			PA (COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE AL 1° SAL - 25 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	1.763,00	2.150,86	387,86	387,86	
RUP (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	1.013,95			PA (COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE AL 2° SAL - 31 % PARCELLA)	S.P.M. S.r.l.	1.664,56	2.299,19	414,61	414,61	
TOTALE IMPEGNATO SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA) =	55.663,89									
B) TOTALE SPESE TECNICHE =						30.282,27	36.699,07	6.516,80	6.516,80	
Spese Generali (Delibera Sindacale n. 48 del 06/12/2013 di Approvazione Progetto Esecutivo)	1.000,00	06/10/14		SG Contributo Acquazione CIG	A/C/P	225,00	225,00	0,00	0,00	
TOTALE IMPEGNATO SPESE GENERALI (IVA COMPRESA) =	1.000,00									
C) TOTALE SPESE GENERALI =						225,00	225,00	0,00	0,00	
Imprevisti - 5 % di € 275.234,19 (Determinazione n. 45 del 11/05/2014 di Aggiudicazione Definitiva e di Rilettura del Quadro Economico)	3.601,92									
IMPREVISTI < 5 % DI € 275.234,19 (ART. 132 DEL D.Lgs. N. 162/2006) =	3.601,92									
D) TOTALE IMPREVISTI < 5 % DI € 275.234,19 (ART. 132 DEL D.Lgs. N. 162/2006) =						0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE IMPEGNATE E DA IMPEGNARE =	335.900,00					179.904,48	201.351,01	21.446,52	21.446,52	
ECONOME RIPROGRAMMABILI DALLA REGIONE =	0,00									
1° DATA EROGATA DALLA REGIONE MOLISE REV. 470 DEL 06/09/2015 =	168.008,48									
2° DATA EROGATA DALLA REGIONE MOLISE REV. 471 DEL 06/09/2015 =	93.341,53									
AVANZAMENTO TOTALE SPESA =	261.350,01									

Il Sindaco

(Ing. Grazia CIVETTA)

Il Responsabile Ufficio di Rendiconto

(Ing. Michele CORALBO)



LP = Lavori e Forniture

PA = Partecipazioni Professionali

SG = Spese Generali

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L.gs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **27 GEN. 2016** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.L.gs 104/2010, D.P.R. 1199/1971).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.L.gs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Michele CORALBO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.L.gs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213

Li, **27 GEN. 2016**


IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Walter La Marca

N. **33** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.L.gs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **27 GEN. 2016** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.

Ripabottoni, **27 GEN. 2016**

IL MESSO NOTIFICATORE
Saverio Giffi