



COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 36

**OGGETTO: Lavori di riparazione con miglioramento sismico - PEU 1A SP 04.
Approvazione Stato finale, Atto di Collaudo e Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere.**

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di Luglio, alle ore 16³⁰, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Franco Di Girolamo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Franco Di Girolamo

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Pasquale Di Monaco

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Walter LA MARCA

IL SINDACO

- VISTO/A/E:**
- L'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale:
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di approvazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A";
 - la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
 - la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
 - La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A";
 - La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
 - la nota prot. 2275 del 10.05.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
 - la nota prot. 5413 del 19.11.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera n. 6/2005;
 - la nota n. 1340 del 06.02.2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera n. 18 del 28/11/2006;
 - la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
 - la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;
 - la L.R. n° 12 del 30.04.2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;
- PREMesso CHE:**
- il PEU IA Sp 4 di Via Paolo Gamba è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera C.C. n. 6 del 25.05.2005;
 - il P.E.U. IA Sp 4 è a gestione pubblica;
 - con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 177 del 25/06/2007 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della S.P.M. s.r.l. Società di Ingegneria con sede a Isernia in Via Libero Testa n. 15, della progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al IA Sottoprogetto 4;
 - l'affidamento è avvenuto con il ribasso d'asta del 10% sulle competenze fissate dalla Regione Molise;
 - con determinazione dirigenziale n. 552 del 17/12/2007, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio - Direzione Generale IV - Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU IA Sp 4 a gestione pubblica;

- la commissione per l'autorizzazione sismica, con atto n. 21 del 14/04/2008, ha autorizzato il progetto di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1A Sp 4 a gestione pubblica con prescrizioni;
- con nota del 05/05/2008 prot. n. 2395/PC la Protezione Civile Regionale ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici per l'approvazione del progetto;
- con nota della Regione Molise - Ufficio del Commissario Delegato n. 2987 del 06 è stata nominata la commissione di collaudo in corso d'opera nelle persone:
 - dell'Ing. Leo D'Antonio, Via G. Tedeschi 3, Isernia;
 - dell'Ing. Pasquale Perna, Via Taverna, Montaquila (IS);
 - dell'Arch. Maria Rossi, Via Chiesa – Fraz. Selvose, Filignano (IS);
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 203 del 16/06/2008 è stata disposta l'immissione in possesso dei fabbricati facenti parte del PEU n. 1/A Sp. 4;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi, n. 268 del 18/08/2008, è stato approvato il progetto esecutivo e rideterminati gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 316 del 02/10/2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1/A Sp. 4" all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 con il ribasso d'asta del 5,30%;
- con verbale del 07/10/2008, n. 3328, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- in data 29/01/2009 repertorio n. 237 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 39 del 17/02/2009 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU n. 1/A Sp. 4, pari ad € 248.268,12;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 130 del 14/04/2009 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL per l'importo complessivo di € 111.685,19 di cui: "Lavori per € 101.531,99 e IVA 10% per € 10.153,20";
- con verbale del 05/12/2008, i lavori sono stati sospesi;
- con verbale del 18/02/2009 la direzione dei lavori ha ordinato la ripresa dei lavori;
- con verbale del 09/04/2009 la direzione dei lavori ha ordinato una seconda sospensione dei lavori, per la redazione di una perizia di variante e suppletiva al fine di definire aspetti lavorativi e di esecuzione emersi durante le lavorazioni, non prevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
- i tecnici progettisti hanno depositato agli atti comunali, in data 20/04/2010, al n. 1598 di protocollo generale, la perizia di variante e suppletiva comprensiva dei necessari elaborati grafici, contabili e tecnici, nonché, nulla osta da parte dei collaudatori in corso d'opera;
- In data 25 Maggio 2010, al n. 2184 di protocollo generale, la terna dei collaudatori ha depositato il nulla osta all'approvazione della perizia;
- Con reversale 301 del 21-05-2010 è stata riscossa l'erogazione della prima, seconda e terza rata del contributo regionale per l'importo complessivo di € 198.614,50;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 08-06-2010 è stata approvata la perizia di variante e di completamento dei lavori con il seguente quadro economico:

Oggetto	Come da Decreto di finanziamento del C.D. n. 39 del 17/02/2009	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di Completamento
Lavori	€ 142 840.44	€ 142 840.44	€ 150 133.31	€ 7 123.59	€ 157 256.90
Importo per attuazione piani sicurezza	€ 2 856.81	€ 2 856.81	€ 2 856.81	€ 160.30	€ 3 017.11
SOMMANO LAVORI	€ 145 697.25	€ 145 697.25	€ 152 990.12	€ 7 283.89	€ 160 274.01
Ribasso del 5,30 %	-	€ 7 570.54	€ 7 957.07	€ 377.55	€ 8 334.62
Lavori al netto del ribasso	-	€ 138 126.71	€ 145 033.05	€ 6 906.34	€ 151 939.39
Spese Tecniche onnicomprensive	€ 32 053.40	€ 32 053.40	€ 32 053.40	€ 0.00	€ 32 053.40
IVA sui lavori 20% (variante e completamento IVA al 10%)	€ 29 139.45	€ 27 625.34	€ 14 503.31	€ 690.63	€ 15 193.94
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	€ 206 890.10	€ 197 805.45	€ 191 589.76	€ 7 596.97	€ 199 186.73
Imprevisti	€ 0.00	€ 9 084.65	€ 15 300.34		€ 7 703.37
Contributo per gestione pubblica	€ 41 378.02	€ 41 378.02	€ 41 378.02		€ 41 378.02
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 248 268.12	€ 248 268.12	€ 248 268.12		€ 248 268.12

- con nota della Regione Molise n. 3590 del 6/09/2010 è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta;

- con contratto n. 266 del 14/09/2010 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione dei lavori;
- con nota del 27/04/2011, acquisita al n. 1978 di protocollo generale, la Direzione dei Lavori ha depositato la relazione a struttura ultimata dei lavori;
- con nota del 04/05/2011, acquisita al n. 2207 di protocollo generale, la terna dei collaudatori ha depositato l'atto di collaudo statico degli immobili;
- con nota del 24/05/2011, acquisita al n. 2594 di protocollo generale, la direzione dei lavori ha depositato la dichiarazione di conformità;
- la terna dei collaudatori ha richiesto la liquidazione in acconto delle proprie competenze;
- con determina n. 185 del 22.06.2011 è stata disposta la liquidazione, in acconto sulle competenze dovute ai collaudatori, l'importo complessivo di € 1.188,68;
- che con determinazione n. 185 del 23/10/2014 è stato rideterminato il quadro economico del PEU in oggetto, destinando le economie rinvenienti dalle spese tecniche a competenze per il RUP e per il suo Supporto, così come segue:

Oggetto	Come da Decreto di finanziamento del C.D. n. 39 del 17/02/2009	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di completamento	Economie spese tecniche	Assestamento Spese Tecniche
Lavori	142 840.44	142 840.44	150 133.31	7 123.59	157 256.90		157 256.90
Importo per attuazione piani sicurezza	2 856.81	2 856.81	2 856.81	160.30	3 017.11		3 017.11
SOMMANO LAVORI	145 697.25	145 697.25	152 990.12	7 283.89	160 274.01		160 274.01
Ribasso del 5,30 %	0.00	7 570.54	7 957.07	377.55	8 334.62		8 334.62
Lavori al netto del ribasso	0.00	138 126.71	145 033.05	6 906.34	151 939.39		151 939.39
Spese Tecniche onnicomprensive:							
Ribasso offerto su spese tecniche						10.00%	
- Perizia di Stima	694.69	694.69	694.69	0.00	694.69	567.33	127.36
- Progettazione, Direzione Lavori	21 508.51	21 508.51	21 508.51	0.00	21 508.51	2 150.85	19 357.66
- Sicurezza	7 318.87	7 318.87	7 318.87	0.00	7 318.87	731.89	6 586.98
- Collaudo sismico e amministrativo	2 239.93	2 239.93	2 239.93	0.00	2 239.93		2 239.93
- R.U.P.	291.39	291.39	291.39	0.00	291.39		332.59
- Supporto al R.U.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3 408.87
- SOMMANO Spese Tecniche	32 053.40	32 053.40	32 053.40	0.00	32 053.40	3 450.07	32 053.40
IVA sui lavori 20% e perizia al 10%	29 139.45	27 625.34	14 503.31	690.63	15 193.94		15 193.94
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	206 890.10	197 805.44	191 589.76	7 596.97	199 186.73		199 186.73
Imprevisti	0.00	9 084.65	15 300.34		7 703.37		7 703.37
Contributo per gestione pubblica	41 378.02	41 378.02	41 378.02		41 378.02		41 378.02
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	248 268.12	248 268.12	248 268.12		248 268.12		248 268.12

- con deliberazione sindacale n. 30 del 03/07/2014 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° e al 2° SAL dei lavori migliorativi offerti in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, e precisamente, "Lavori di sistemazione aree pubbliche comprese nella Terra Vecchia e Piazza Marconi";

ACCERTATO CHE:

- gli appaltatori non hanno prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che hanno accettato integralmente nella sua interezza sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;
- non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
- non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
- non vi è stata l'apertura di cave e/o colmatare di cave;

VISTI:

- gli atti contabili relativi alla contabilità finale dei lavori relativi al PEU 1A SP 04 acquisiti all'ufficio protocollo comunale il 29.02.2012 al n. 1118 e redatti dalla Direzione Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi;
- il D.lgs. 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- le fatture da liquidare a saldo dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1A SP 04:
 - Fattura n. 50 del 10/05/2012 di € 55.448,14 dell'impresa Cifoleffi Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 26.072,00 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 288,53 dell'Ing. Leo D'Antono;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 288,53 dell'arch. Maria Rossi;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 474,18 dell'Ing. Pasquale Perna;

- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere (All. D), secondo gli impegni di spese e regolamenti interni vigenti dell'Ente, che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale
3. Di approvare e liquidare le fatture richiamate in premessa e precisamente:
 - Fattura n. 50 del 10/05/2012 di € 55.448,14 dell'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 26.072,00 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 288,53 dell'Ing. Leo D'Antono;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 288,53 dell'arch. Maria Rossi;
 - Fattura pro forma a saldo del 10/07/2014 di € 474,18 dell'Ing. Pasquale Perna;
4. di prendere atto ed approvare lo stato finale dei lavori, lo stato finale dei lavori di completamento e la relazione sul conto finale relativa al PEU 1A SP 04, redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, e acquisiti in data 29.02.2012 al protocollo n. 1118;
5. di prendere atto ed approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, depositato in data 29/02/2012 al protocollo n. 1118 dai Collaudatori Arch. Maria Rossi, ing. Leo D'Antonio e Ing. Perna Pasquale di cui copia allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
6. di prendere atto ed approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, depositato in data 05/05/2011 al protocollo n. 2207 dai Collaudatori Arch. Maria Rossi, ing. Leo D'Antonio e Ing. Perna Pasquale, di cui copia allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
7. di prendere atto ed approvare il seguente certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori:

Lavori principali	STATO FINALE
Lavori a misura	€ 150.143,63
a detrarre il ribasso del 5.30%	€ 7.957,61
importo netto	€ 142.186,02
Oneri per la sicurezza	€ 2.856,81
A detrarre per rientrare nell'importo	- € 9,78
Totale lavori	€ 145.033,05
A detrarre pagamento precedenti certificato n°1 del 03.04.2009	-€ 101.531,99
Resta il Credito dell'impresa	€ 43.501,06
IVA al 10%	€ 4.350,11
Totale generale netto a pagare	€ 47.851,17

8. di prendere atto ed approvare il certificato di pagamento relativo ai lavori di completamento, resisi indispensabili per il miglioramento strutturale dei fabbricati e di seguito riportato:

Lavori di completamento	STATO FINALE
Lavori a misura	€ 7.123,17
a detrarre il ribasso del 5.30%	€ 378,06
importo netto	€ 6.755,11
Oneri per la sicurezza	€ 160,30
Totale lavori	€ 6.915,41
A detrarre pagamento precedenti certificato	-€ 0,00
A detrarre per rientrare nell'importo	€ 9,07
Resta il Credito dell'impresa	€ 6.906,34

IVA al 10%	€ 690,63
Totale generale netto a pagare	€ 7.596,97

9. di liquidare all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l., avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, la somma complessiva di € 43.501,06 – maggiorata dell'aliquota IVA del 10% per € 4.350,11, per un totale complessivo di € 47.851,17 quale stato finale dei lavori in oggetto;
10. di liquidare all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l., avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, la somma complessiva di € 6.906,34 maggiorata dell'aliquota IVA del 10% per € 690,63, per un totale complessivo di € 7.596,97 quale stato finale dei lavori di completamento;
11. di subordinare il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;
12. di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 018066731F per i lavori;
13. di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 145393511E per le competenze tecniche;
14. di dare atto che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni all'avviso ai creditori di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, N.207;
15. di disporre, dalla data odierna, la cessazione dell'occupazione temporanea dei fabbricati costituenti il PEU 1A SP 04, ordinata con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 203 del 16/06/2008 ed eseguita il giorno 30 giugno 2008 sulle particelle catastali n. 162 e 163 del Fg.17;
16. di dare atto che l'occupazione temporanea dei fabbricati, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'ordinanza 27 maggio 2003, n. 13, del Commissario Delegato per l'Emergenza del Molise, già richiamata, non ha dato e non darà luogo ad alcun indennizzo;
17. di approvare, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO	Q.E. di Progetto	Q.E. di gara	Q.E. Perizia di Variante
Lavori	142 840.44	142 840.44	157 256.90
Importo attuazione piani sicurezza	2 856.81	2 856.81	3 017.11
TOTALE LAVORI	145 697.25	145 697.25	160 274.01
A detrarre il ribasso d'asta del 5,30%	0.00	7 570.54	8 334.62
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	145 697.25	138 126.71	151 939.39
Spese Tecniche Onnicomprensive	32 053.40	32 053.40	32 053.38
IVA sui lavori (Dal 20 % al 10%)	29 139.45	27 625.34	15 193.94
TOTALE LAVORI + SPESE TECNICHE + IVA	206 890.10	197 805.45	199 186.71
Economie - Imprevisti	0.00	9 084.65	7 703.39
Economie - Contributo per gestione pubblica (20%)	41 378.02	41 378.02	41 378.02
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	248 268.12	248 268.12	248 268.12

18. di dare atto che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1A SP 04 sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003;
19. di richiedere, alla ARPC, il saldo del contributo utilizzato pari a € 572,21 a saldo dei lavori, onde far fronte alle spese innanzi elencate;
20. di imputare la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 546/Sub3/2008 Gestione residui 2008 del bilancio esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione.



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 1A SP 04

A - spese sostenute	a)		b)		c) oggetto	d)				e)		f)		g) beneficiario
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese		
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	
	130	14/04/2009	417	17/04/2009	1° SAL	101.531.99		10.153.20	111.685.19	111.685.19				
	185	22/06/2011	689	24/06/2011	Collaudatore Acconto	367.08	14.68	76.35	458.11	458.11			26	03/04/2009
	185	22/06/2011	690	24/06/2011	Collaudatore Acconto	367.08	14.68	76.35	458.11	458.11			3	09/05/2011
	185	22/06/2011	691	24/06/2011	Collaudatore Acconto	218.32	8.73	45.41	272.46	272.46			4	05/05/2011
													8	25/05/2011
					somma A									
										112.873.87		0.00		

B - spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)	g)
					Stato finale lavori + Completamento	50.407.40		5.040.74	55.448.14	55.448.14			
					Perizia Preliminare di Stima (PPS)	100.38	4.02	22.97	127.36	127.36			
					Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza)	20.448.18	817.93	4.678.54	25.944.64	25.944.64			
					Collaudatore Saldo	227.40	9.10	52.03	288.53	288.53			
					Collaudatore Saldo	227.40	9.10	52.03	288.53	288.53			
					Collaudatore Saldo	373.72	14.95	85.51	474.18	474.18			
					RUP	3.741.45			3.741.45	3.741.45			
					somma B	75.525.93	855.08	9.931.82	86.312.83	86.312.83		0.00	

somma complessiva (A+B)

199.186.71

economie

0.00

Provvedimento di Finanziamento	n°	data	Specifica	C - importo finanziato	D - importo trasferito
		39	17/02/2009	D.C.	248.268.12
	301	21/05/2009	1°+2°+3° RATA		198.614.50
			Sommano €	248.268.12	198.614.50

E - residuo di cassa

198.614.50

F - importo da richiedere detratte le economie


85.740.63

572.21

DATA 10/07/2014

IL RUP
geom. Pasquale Di Monaco





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3200
WWW.CHICAGO.EDU




Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco Di Girolamo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 276 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it> ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **1 1 LUG. 2014** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2019**.

Li, **2 1 LUG. 2014**


IL MESSO NOTIFICATORE

~~Sauro Giuseppe~~



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Franco Di Girolamo



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

~~IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco Di Girolamo~~