



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 47

OGGETTO: Lavori di riparazione con miglioramento sismico - PEU 69 SP 01. Rettifica D.G.C. n. 2 del 19.01.2012 - Approvazione rendiconto - Restituzione Economie e Chiusura Rapporto di Concessione.

L'anno duemilaquattordici, addì due del mese di Settembre, alle ore 15.30, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Irma Coviello, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sottoscritto FANELLI Luigi,

VICE SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Lì, 02.09.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Irma Coviello

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Lì, 02.09.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Pasquale Di Monaco

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Lì, 02.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Walter LA MARCA



IL VICE SINDACO

VISTO/A/E:

- L'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sottoprogetti PEU e PES di classe "A Bis";

CONSIDERATO CHE:

- il PEU 69 SP 01 è a gestione pubblica;
- con Determinazione del sottoscritto n. 146 del 23/05/2007 si è proceduto all'affidamento a favore del geom. Giuseppe Ciarla con sede in Ripabottoni (CB) alla via Mameli n. 4, della progettazione definitivo – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al PEU 69 Sottoprogetto 1;
- in data 06/06/2007 è stata stipulata, mediante scrittura privata, la convenzione per l'incarico di cui al punto precedente, tra il Comune e il geom. Giuseppe Ciarla;
- in data 03/09/2007 il professionista incaricato ha presentato il progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 69 sp. 1, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 2944;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 286 del 12/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 69 Sp. 1";
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 37 del 02/03/2010 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU 69 Sp. 01 per l'importo onnicomprensivo di € 149.537,67;

- in data 12.04.2010 veniva effettuato l'immissione in possesso dei fabbricati inclusi nel PEU 69 Sp.01, siti in Via Ramaglia, Via Bixio e Via Gelso individuati catastalmente al foglio n. 17 p.lle 816 e 817;
- con propria determinazione n. 101/16 del 31/03/2010 è stato approvato il bando di gara utilizzando il sistema di procedura ristretta negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122 comma 6 lettera g) nonché comma 7 del medesimo articolo del D.Lgs. 163/2006, secondo il massimo ribasso percentuale sul computo metrico posto a base di gara;
- con determinazione dello scrivente n. 153 del 31/05/2010 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 69 sp.1" all'impresa Ciarla Leonardo avente sede a Ripabottoni alla Contrada Sopra Tratturo snc, con il ribasso d'asta del 11,00%;
- in data 29/06/2010 al repertorio n. 260 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 187 del 30/06/2010 è stato nominato il collaudatore in corso d'opera dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione del PEU 69 Sp. 01" nella persona dell'Arch. Itala Trollo, con studio in Guardialfiera (CB), Via Insorti di Ungheria, iscritta da oltre 10 anni all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n. 380;
- con verbale del 04/08/2010, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- con reversale n. 539 del 02/11/2010 è stata incassata la prima rata (10%) e seconda rata (30%) di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 37/2010 per l'importo di € 59.815,07;
- con reversale n. 83 del 21/02/2011 è stata incassata la terza rata di acconto (40%) relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 37/2010 per l'importo di € 59.815,07;

PRESO ATTO CHE:

- con mandato n. 361 del 16.04.2010 è stato disposto il pagamento delle spese postali per una somma complessiva pari ad € 25,00 necessarie per l'espletamento del bando di gara del PEU 69 SP 01 a valere sul 20% del contributo per gestione pubblica;
- con determina del responsabile del servizio n. 192 del 02.07.2010 è stata liquidata la somma complessiva di € 328,00 per la progettazione preliminare semplificata a favore della S.P.M. Srl di Isernia;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 318 del 23/11/2010 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL dei lavori per l'importo onnicomprensivo di € 39.930,00 all'impresa Ciarla Leonardo con sede a Ripabottoni;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 27 del 31/01/2011 è stata disposta la liquidazione delle spese tecniche relative alla Progettazione, D.L. e Sicurezza - Acconto per l'importo onnicomprensivo di € 5.349,03 al Geom. Ciarla Giuseppe;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 106 del 30/03/2011 è stata disposta la liquidazione del Secondo SAL dei lavori per l'importo onnicomprensivo di € 27.610,00 all'impresa Ciarla Leonardo con sede a Ripabottoni;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2012 è stato approvato lo stato finale dei lavori e contestualmente è stato liquidato il terzo SAL e lo stato finale dei lavori per l'importo totale onnicomprensivo di € 22.859,99 all'impresa Ciarla Leonardo con sede a Ripabottoni;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 225 del 17/12/2012 è stata disposta la liquidazione delle spese tecniche relative alla Progettazione, D.L. e Sicurezza - Saldo per l'importo onnicomprensivo di € 10.317,81 al Geom. Ciarla Giuseppe;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 41 del 26/08/2014 è stata disposta la liquidazione delle spese tecniche del Collaudatore, Arch. Itala Trollo, per

l'importo onnicomprensivo di € 1.011,51 e al Responsabile del Procedimento, La Marca Walter, la somma onnicomprensiva di € 175,51;

ACCERTATO CHE:

- i lavori di riparazione sismica del PEU 69 SP 01 sono stati ultimati e sono stati approvati le risultanze del Collaudo in C.O. e T.A. redatte dall'Arch. Itala Trollo con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2012;
- il progetto dei lavori di riparazione sismica del PEU 69 SP 01 non prevede nessun accollo da parte dei proprietari delle unità immobiliari appartenenti al PEU in oggetto;
- la somma complessivamente trasferita dalla Regione Molise alle Casse Comunali, per il PEU 69 SP 01, ammonta ad € 119.630,14 così come risulta anche dal quadro sinottico (All. D) che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- la somma complessivamente spesa per il PEU 69 SP 01 ammonta ad € 107.608,60 così come risulta anche dal quadro sinottico (All. D) che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- le giacenze di cassa sono pari ad € 12.021,54 e sono da restituire all'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTI:

- il D.lgs. 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. **Di approvare** il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere (All. D), secondo gli impegni di spesa e regolamenti interni vigenti dell'Ente, che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
3. **Di rettificare** il punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2012 in riferimento al rendiconto della situazione finanziaria dell'opera che ad oggi coincide con il quadro sinottico (All. D) allegato alla presente delibera;
4. **Di rettificare** il punto 15 della Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2012 in riferimento alle somme da richiedere all'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) in quanto le somme da restituire ammontano ad € 12.021,54 così come risulta dal quadro sinottico (All. D) allegato alla presente delibera;
5. **Di disporre**, per manifesta economia, la riduzione degli impegni ed accertamenti contabili così come segue:

RISORSA	ACC.N.	ANNO	IMPORTO INIZIALE cui dat. N. 286 del 12/10/2009	Importo rideterminato con delibera di G.C. n.2 del 19/01/2010	Importo rideterminato con la presente	INCASSATO	Eccedenza da rimborsare	TOTALE INCASSATO E DA INCASSARE	Economia dichiarata con Delibera di G.C. n.2 del 19/01/2010	Ulteriori Economie accertate con il presente provvedimento	ECONOMIA EFFETTIVA COMPRESO € 12.021,54 DA RIMBORSARE	NOTE
A	B	COMPETE NZA ANNO	D	E	F	G	H	I = (G+H)	L	M (E-I)	N (D-F)	O
2.02.2290	163	2009	149.537,67	130.175,99	107.608,60	119.630,14		119.630,14	19.361,68	10.545,85	41.929,07	CONTR. RI
Impegni di spesa												
Intervento	Imp.	COMPETE NZA ANNO	IMPORTO INIZIALE	Importo rideterminato con delibera di G.C. n.2 del 19/01/2010	Importo rideterminato con la presente	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE PAGATO E DA PAGARE compreso rimborso			RIDUZIONE PER ECONOMIA	NOTE
2.09.03.01	560/1	2009	24.922,94	21.696,00	26,75	26,75	12.021,54	12.048,29	3.226,94	9.647,71	24.896,19	20% PUBBL
2.09.03.01	560/2	2009	19.306,51	18.080,00	17.181,86	17.181,86		17.181,86	1.226,51	898,14	2.124,65	SPESE TE
2.09.03.01	560/3	2009	105.308,22	90.399,99	90.399,99	90.399,99		90.399,99	14.908,23	0,00	14.908,23	LAVORI
TOTALE			149.537,67	130.175,99	107.608,60	107.608,60	12.021,54	119.630,14	19.361,68	10.545,85	41.929,07	

6. Di prendere atto che la spesa complessivamente trasferita dalla Regione Molise alle Casse Comunali, per il PEU 69 SP 01, ammonta ad € 119.630,14;
7. Di prendere atto che la somma complessivamente spesa per il PEU 69 SP 01, per lavori, spese tecniche e varie ammonta ad € 107.608,60 con una economia, per la Regione Molise, di fatto, pari a € 41.929,07 (€ 29.907,53 + € 12.021,54);
8. Di restituire, all'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC), la differenza tra la somma incassata e quella spesa pari complessivamente ad € 12.021,54 a chiusura del rapporto di concessione di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 37 del 02.03.2010;
9. Di richiedere all'ARPC le coordinate bancarie su cui accreditare le somme in giacenza pari ad € 12.021,54 che saranno trasferite senza ulteriori atti aggiuntivi.



Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 69 SP 01

[illegible]

economie


F - importo da richiedere detratte le economie

DATA 02.09.2014




IL VICE SINDACO

Fanelli Luigi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Irma Coviello



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 347 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal


02 SET. 2014

per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Li, 02.09.2014


IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Irma Coviello



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Irma Coviello