



COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 50

OGGETTO: Lavori di riparazione con miglioramento sismico - PEU 1F SP 01. Approvazione Stato Finale dei Lavori, Quadro economico definitivo, Atto di Collaudo T.A. e in C.O. e Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere.

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di settembre, alle ore 16:10, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa COVIELLO Irma, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 11 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Irma COVIELLO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000; n.267;

Li, 11 SET. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Pasquale DI MONACO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li, 11/09/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter LA MARCA

IL SINDACO

VISTO/A/E:

- L'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sottoprogetti PEU e PES di classe "A Bis";
- la nota prot. 2275 del 10.05.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- la nota prot. 5413 del 19.11.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- la nota n. 1340 del 06.02.2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;
- la L.R. n° 12 del 30.04.2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;

PREMESSO CHE:

- il PEU 1F Sp 1 di Via dei Mori, Via Paolo Gamba, Via dei Giganti è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25.05.2005;
- il P.E.U 1F Sp 1 è a gestione pubblica;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 38 del 02/02/2007 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell' Associazione Temporanea S.P.M. s.r.l. Società di Ingegneria e Studio Tecnico Associato di Geologia Applicata con sede a Isernia in Via Libero Testa n. 15; della progettazione definitivo - esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al 1F Sottoprogetto 1;
- l'affidamento è avvenuto con il ribasso d'asta del 0,10% sulle competenze fissate dalla Regione Molise;
- con determinazioni del Responsabile del Servizio n. 187 del 09/07/2007 è stato recepito il verbale della Conferenza dei Servizi e approvato il progetto esecutivo;

- con Decreto del Commissario Delegato n. 59 del 08/01/2008 è stato disposto il finanziamento pari ad € 449.681,32, come da prima richiesta;
- con Decreto del Commissario Delegato n. 142 del 10/06/2008 è stato disposto il finanziamento pari ad € 89.936,26, quale integrazione al contributo richiesto con nota prot. 2423 del 10/07/2007;
- con nota 06/05/2008, prot. n. 2987, il Commissario Delegato ha nominato i collaudatori nelle persone di:
 - Ing. D'Antono Leo, Via G. Tedeschi 3, Isernia;
 - Ing. Pasquale Perna, Via Taverna, Montaquila (IS);
 - Arch. Rossi Maria, Via Chiesa – Fraz.Selvone, Filignano (IS);
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 316 del 02/10/2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1/F sp. 1" all'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 con il ribasso d'asta del 5,30%;
- con verbale del 07/10/2008, n. 3328, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- con reversale n. 635 del 28/11/2008 è stata incassata la prima rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 59/2008 per l'importo di € 44.968,13;
- con reversale n. 637 del 28/11/2008 è stata incassata la prima rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 142/2008 per l'importo di € 8.993,63;
- con verbale del 05/12/2008, i lavori sono stati sospesi;
- con reversale n. 123 del 02/03/2009 è stata incassata la seconda rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento n. 59/2008 per l'importo di € 134.904,40;
- con reversale n. 124 del 02/03/2009 è stata incassata la seconda rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento n. 142/2008 per l'importo di € 26.980,88;
- con verbale del 31/08/2009 la direzione dei lavori ha ordinato la ripresa dei lavori;
- con verbale del 01/12/2009 la direzione dei lavori ha ordinato una seconda sospensione dei lavori, per la redazione di una perizia di variante e suppletiva al fine di definire aspetti lavorativi e di esecuzione emersi durante le lavorazioni, non prevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 380 del 11/12/2009 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL per l'importo complessivo di € 262.874,54 di cui: "Lavori per € 238.976,85 e IVA 10% per. € 23.897,69";
- con reversale n. 682 del 29/12/2009 è stata incassata la terza rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento n. 142/2008 per l'importo di € 35.974,50;
- con reversale n. 683 del 29/12/2009 è stata incassata la terza rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento n. 59/2008 per l'importo di € 179.872,53;
- i tecnici progettisti hanno depositato agli atti comunali, in data 15/04/2010, al n. 1560 di protocollo generale, la perizia di variante e suppletiva comprensiva dei necessari elaborati grafici, contabili e tecnici, nonché, dichiarazione dei progettisti sulla non sostanzialità della variante strutturale e nulla osta da parte dei collaudatori in corso d'opera;
- in data 25 Maggio 2010, al n. 2186 di protocollo generale, la terna dei collaudatori ha depositato il nulla osta all'approvazione della perizia;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 08-06-2010 è stata approvata la perizia di variante e di completamento dei lavori con il seguente quadro economico:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 59 del 08/01/2008 e n. 142 del 10/06/2008	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di Completamento
Lavori	€ 310.467,64	€ 310.467,64	€ 326.318,86	€ 15.500,00	€ 341.818,86
Importo per attuazione piani sicurezza	€ 6.209,35	€ 6.209,35	€ 6.209,35	€ 332,61	€ 6.541,96
SOMMANO LAVORI	€ 316.676,99	€ 316.676,99	€ 332.528,21	€ 15.832,61	€ 348.360,82
Ribasso del 5,30 %	-	€ 16.454,78	€ 17.294,90	€ 821,50	€ 18.116,40
Lavori al netto del ribasso	-	€ 300.222,21	€ 315.233,31	€ 15.011,11	€ 330.244,42
Spese Tecniche onnicomprensive	€ 69.668,93	€ 69.668,93	€ 69.668,93	€ 0,00	€ 69.668,93
IVA sui lavori 20% (variante e completamento IVA al 10%)	€ 63.335,40	€ 60.044,44	€ 31.523,33	€ 1.501,11	€ 33.024,44
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	€ 449.681,32	€ 429.935,58	€ 416.425,57	€ 16.512,22	€ 432.937,79
Imprevisti	€ 0,00	€ 19.745,74	€ 33.255,75		€ 16.743,53
Contributo per gestione pubblica	€ 89.936,26	€ 89.936,26	€ 89.936,26		€ 89.936,26
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 539.617,58	€ 539.617,58	€ 539.617,58		€ 539.617,58

- con contratto n. 264 del 14/09/2010 è stato sottoscritto l'atto di sommissione dei lavori;

- con nota del 27/04/2011, acquisita al n. 1980 di protocollo generale, la Direzione dei Lavori ha depositato la relazione a struttura ultimata dei lavori;
- con nota del 04/05/2011, acquisita il 05-05-2011 al n. 2210 di protocollo generale, la terna dei collaudatori ha depositato l'atto di collaudo statico degli immobili;
- con nota del 24/05/2011, acquisita al n. 2596 di protocollo generale, la direzione dei lavori ha depositato la dichiarazione di conformità;
- in data 14/09/2010 al repertorio n. 263 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con determinazione del Responsabile dei servizi n. 208 del 22/07/2010 è stata disposta la liquidazione in acconto delle spese tecniche per l'ammontare complessivo di € 35.305,32;
- con determinazione del Responsabile dei servizi n. 188 del 28/06/2011 è stata liquidata, in favore della terna di collaudatori in premessa indicati un acconto delle competenze dovute l'importo complessivo di € 4.534,53 comprensivo di CNPAIA (4%) ed IVA (20%);
- che si sono generate delle economie nelle spese tecniche, comunque, rientranti nell'importo riportato nel quadro economico di progetto approvato e si è proceduto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 189 del 24/10/2012 alla riapprovazione del quadro economico, destinando le economie rinvenienti dalle spese tecniche a competenze per il RUP e per il suo Supporto, così come segue:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 59 del 08/01/2008 e n. 142 del 10/06/2008	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di completamento	Economia Spese Tecniche	Assestamento Spese Tecniche
Lavori	310 467.84	310 467.84	326 318.88	15 500.00	341 818.88		341 818.88
Importo per attuazione piani sicurezza	8 209.35	8 209.35	8 209.35	332.61	8 541.96		8 541.96
SOMMANO LAVORI	318 676.99	318 676.99	332 528.21	15 832.61	348 360.82		348 360.82
Ribasso del 5,30 %		16 454.78	17 294.90	821.50	18 116.40		18 116.40
Lavori al netto del ribasso		300 222.21	315 233.31	15 011.11	330 244.42		330 244.42
Spese Tecniche onnicomprensive:							
Ribasso in sede di affidamento						0.00	
- Perizia di Stima	1 528.54	1 528.54	1 528.54	0.00	1 528.54	1 190.70	335.84
- Progettazione, Direzione Lavori	48 148.90	48 148.90	48 148.90	0.00	48 148.90	48.15	48 102.75
- Sicurezza	14 515.68	14 515.68	14 515.68	0.00	14 515.68	14.52	14 501.14
- Collaudo sismico e amministrativo	8 717.83	8 717.83	8 717.83	0.00	8 717.83		8 717.83
- R.U.P.	780.02	780.02	780.02	0.00	780.02	99.53	660.49
- Supporto al R.U.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1 350.90
- SOMMANO Spese Tecniche	69 668.94	69 668.94	69 668.94	0.00	69 668.94	1 350.90	69 668.94
IVA sui lavori 20% (variante e completamento IVA al 10%)	83 335.40	60 044.44	31 523.33	1 501.11	33 024.44		33 024.44
Totale (Lavori + Spese tecniche + IVA)	449 681.33	429 935.59	416 425.58	16 512.22	432 937.60		432 937.60
Imprevisti	0.00	19 745.74	33 255.75		18 743.53		16 743.53
Contributo per gestione pubblica	89 938.27	89 938.27	89 938.27		89 938.27		89 938.27
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	539 617.58	539 617.58	539 617.58		539 617.58		539 617.58

ACCERTATO CHE:

1. gli appaltatori non hanno prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che hanno accettato integralmente nella sua interezza sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;
2. non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
3. non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
4. non vi è stata l'apertura di cave e/o colmatare di cave;

VISTO/O:

- gli atti contabili relativi alla contabilità finale dei lavori principali e di completamento relativi al PEU 1F SP 01, redatti dalla Direzione Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, ed acquisiti il 27/05/2014 all'ufficio protocollo comunale al n. 2793;
- il seguente quadro economico finale riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO	
OGGETTO	IMPORTI
Lavori	341 819.27
Importo per attuazione piani sicurezza	6 541.96
Sommano Lavori	348 361.23
Ribasso del 5,30 %	18 116.42
Lavori al netto del ribasso d'asta	330 244.81
Spese Tecniche Omnicomprensive:	
- Perizia di Stima	335.84
- Progettazione, Direzione Lavori	46 102.75
- Sicurezza	14 501.14
- Collaudo sismico e amministrativo	6 717.83
- R.U.P.	810.69
Totale:	68 468,25
IVA sui lavori 10%	33 024.48
TOTALE Lavori + Spese Tecniche + IVA sui lavori	431 737.54
Economie	17 943.77
Contributo per gestione pubblica	89 936.27
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	539 617.58

- il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- le fatture da liquidare a saldo dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1F SP 01:
 - Fattura a saldo n. 107 del 15/07/2014 di € 100.394,76 dell'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 335,84 dell'arch. Carlo MELFI;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 25.298,57 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 14/07/2014 di € 689,87 dell'Ing. Leo D'Antono;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 689,87 dell'arch. Maria Rossi;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 803,55 dell'Ing. Pasquale Perna;
- le competenze da liquidare ai RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
 - l'importo lordo di 456,01 € spettante al RUP n. 1, Walter LA MARCA;
 - l'importo lordo di 354,68 € spettante al RUP n. 2, geom. Pasquale DI MONACO;
- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare e liquidare le fatture di cui in premessa e precisamente:
 - Fattura a saldo n. 107 del 15/07/2014 di € 100.394,76 dell'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 335,84 dell'arch. Carlo MELFI;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 25.298,57 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 14/07/2014 di € 689,87 dell'Ing. Leo D'Antono;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 689,87 dell'arch. Maria Rossi;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 803,55 dell'Ing. Pasquale Perna;
4. di approvare e liquidare le competenze spettanti ai RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:

- al Rup n. 1, Walter La Marca, l'importo lordo di € 456,01;
 - al Rup n. 2, geom. Pasquale Di Monaco, l'importo lordo di € 354,68;
5. di prendere atto e approvare lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale, emessa in data 24/03/2014 dalla Direzione Lavori, Ing. Carlo MELFI e Arch. Roberto MELFI, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 6. di prendere atto e approvare il Collaudo Tecnico - Amministrativo, dai Collaudatori Ing. Leo D'Antono, Arch. Maria Rossi ed Ing. Pasquale Perna, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 7. di prendere atto e approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, dai Collaudatori, Ing. Leo D'Antono, Arch. Maria Rossi ed Ing. Pasquale Perna, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 8. di prendere atto ed approvare i seguenti certificati di pagamento relativi allo stato finale dei lavori principali e di completamento:

Lavori principali		STATO FINALE
Totale lavori netti		€ 309 023.97
Oneri per la sicurezza		€ 6 209.35
Totale lavori		€ 315 233.32
A detrarre pagamento precedenti		-€ 238 976.85
	Resta il Credito dell'impresa	€ 76 256.47
	IVA al 10%	€ 7 625.65
	Totale generale netto a pagare	€ 83 882.12

Lavori di completamento		STATO FINALE
Totale lavori netti		€ 14 678.50
Oneri per la sicurezza		€ 332.61
Totale lavori		€ 15 011.11
A detrarre pagamento precedenti		€ 0.00
	Resta il Credito dell'impresa	€ 15 011.11
	IVA al 10%	€ 1 501.11
	Totale generale netto a pagare	€ 16 512.22

Totale:			
Descrizione	Importo Lavori	Iva 10%	Totale
Stato Finale + completamento	€ 91.267,96	€ 9.126,80	€ 100.394,76

9. di approvare e pagare, in favore dell'Impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, la fattura n. 107 del 15/07/2014 per una somma onnicomprensiva di € 100.255,95 quale acconto allo Stato Finale e lavori di completamento per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F sp. 1";
10. di richiedere all'ARPC, l'accredito della somma complessiva pari ad € 138,80 quale saldo dello Stato Finale e dei lavori di completamento per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F sp. 1";
11. di subordinare il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;
12. di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 018066731F per i lavori;
13. di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 144863181C e 1545920589 per le competenze tecniche;
14. di dare atto che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni all'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
15. di disporre, dalla data odierna, la cessazione dell'occupazione temporanea dei fabbricati costituenti il PEU 1F SP1, ordinata con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 208 del 17/06/2008 ed eseguita il giorno 01 luglio 2008 sulle particelle catastali n. 1024, 1025, 1070, 1026, 1344 e 1071 del Fg.17;
16. di approvare, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:

QUADRO ECONOMICO	
OGGETTO	IMPORTI
Lavori	341 819.27
Importo per attuazione piani sicurezza	6 541.96
Sommano Lavori	348 361.23
Ribasso del 5,30 %	18 116.42
Lavori al netto del ribasso d'asta	330 244.81
Spese Tecniche Omnicomprensive:	
- Perizia di Stima	335.84
- Progettazione, Direzione Lavori	46 102.75
- Sicurezza	14 501.14
- Collaudo sismico e amministrativo	6 717.83
- R.U.P.	810.69
Totale:	68 468,25
IVA sui lavori 10%	33 024.48
TOTALE Lavori + Spese Tecniche + IVA sui lavori	431 737.54
Economie	17 943.77
Contributo per gestione pubblica	89 936.27
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	539 617.58

17. di dare atto che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1F Sp 01 sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003;
18. di liquidare la restante parte dopo il materiale accreditato delle somme da parte dell'Agenzia Regionale di protezione Civile;
19. di imputare la spesa all'Intervento 2.09.03.01 - (*Servizio di protezione civile - Acquisizioni di immobili*) Impegno contabile 495/sub. 2/2007 Gestione residui del bilancio esercizio finanziario 2014, in fase di elaborazione;
20. di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 1F SP 01

A - spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)	
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			oggetto	importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese		
	n°	data	n°	data			lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - acollo	n°		del
			1024	15/12/2006	Autorità Vigilanza - Oneri Gara Progettazione (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	50.00			50.00		50.00				
			883	15/09/2008	Spese Postali + Copie Progetto (A valere su Contributo Gestione Pubblica)	45.34			45.34		45.34				
	380	11/12/2009	1300	14/12/2009	1° SAL LAVORI	238.976.85		23.897.69	262.874.54		262.874.54				
	208	22/07/2010	680	23/07/2010	SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - 1° ACCONTO	28.844.22	576.88	5.884.22	35.305.32		35.305.32	131	14/12/2009	Cifolelli Edilizia	
	188	28/06/2011	694	30/06/2011	Collaudatore - 1° ACCONTO	1.241.51	49.66	258.23	1.549.40		1.549.40	17	16/07/2010	S.P.M. srl	
	188	28/06/2011	695	30/06/2011	Collaudatore - 1° ACCONTO	1.241.51	49.66	258.23	1.549.40		1.549.40	5	05/05/2011	Ing. Leo D'Antono	
	188	28/06/2011	697	01/07/2011	Collaudatore - 1° ACCONTO	1.150.42	46.02	239.29	1.435.73		1.435.73	4	09/05/2011	Arch. Maria Rossi	
					Collaudatore - 1° ACCONTO							7	22/06/2011	Ing. Pasquale Perna	
					somma A	271.549.85	722.22	30.537.66	302.809.73		302.809.73				

B - spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI + STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO													
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - acollo	n°	del	
					Perizia Preliminare di Stima (PPS)	91.267.96		9.126.80	100.394.76		100.394.76	107	15/07/2014	Cifolelli Edilizia
					SPESE TECNICHE (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - SALDO	264.69	10.59	60.56	335.84		335.84	FATT. PRO FORMA	15/07/2014	Arch. Carlo MELFI
					RUP n. 1	19.938.97	797.56	4.562.04	25.298.57		25.298.57	FATT. PRO FORMA	15/07/2014	S.P.M. srl
					RUP n. 2	456.01			456.01		456.01			Walter LA MARCA
					Collaudatore - SALDO	354.68			354.68		354.68			Geom. Pasquale DI MONACO
					Collaudatore - SALDO	543.72	21.75	124.40	689.87		689.87	FATT. PRO FORMA	14/07/2014	Ing. Leo D'Antono
					Collaudatore - SALDO	543.72	21.75	124.40	689.87		689.87	FATT. PRO FORMA	15/07/2014	Arch. Maria Rossi
					Collaudatore - SALDO	633.32	25.33	144.90	803.55		803.55	FATT. PRO FORMA	15/07/2014	Ing. Pasquale Perna
					da	114.003.07	876.98	14.143.10	129.023.14		129.023.14			

somma complessiva (A+B)

431.832.87

economie

0.00

Provvedimento di Finanziamento	n°	data	specifica	C - importo finanziato	D - importo trasferito
		59	08/01/2008	D.C.	449.681.32
	142	10/06/2008	D.C.	89.936.26	
	635	28/11/2008	1° RATA 10 %		44.968.13
	637	28/11/2008	1° RATA 10 %		8.993.63
	123	02/03/2009	2° RATA 30 %		134.904.40
	124	02/03/2009	2° RATA 30 %		26.980.88
	683	29/12/2009	3° RATA 40 %		179.872.53
	682	29/12/2009	3° RATA 40 %		35.974.50
	Sommano €			539.617.58	431.694.07

E - residuo di cassa

431.694.07

F - importo da richiedere detratte le economie

128.884.35

138.80

DATA 09/09/2014

IL RUP
Pasquale Di Monaco

Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Irma Coviello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 362 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it> ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **12 SET. 2014** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2019**.

Li, **12 SET. 2014**

IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Irma Coviello

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Irma Coviello