



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 51

OGGETTO: Lavori di riparazione con miglioramento sismico - PEU 1F SP 02. Approvazione Stato finale, Atto di Collaudo e Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere.

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di settembre, alle ore 16.40, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa COVIELLO Irma, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 11 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Irma COVIELLO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

11 SET. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Pasquale DI MONACO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

11/09/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Walter LA MARCA

SINDACO

VISTO/A/E:

- L'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- la deliberazione di Consiglio Comunale:
- n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
- n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
- n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sottoprogetti PEU e PES di classe "A Bis";
- la nota prot. 2275 del 10.05.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- la nota prot. 5413 del 19.11.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- la nota n. 1340 del 06.02.2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;
- la L.R. n° 12 del 30.04.2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;

PREMESSO CHE:

- il PEU 1F Sp 2 è da considerarsi opera pubblica;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 228 del 27/06/2008 è stato approvato il bando di gara per l'affido dei lavori della zona chiamata Terra Vecchia, comprendenti i lavori di riparazione dei PEU 1/A sp. 1, 2 e 4, 1/C sp. 1, 1/D sp. 1, 1/F sp. 1 e 2, 1/H sp. 1,
- con Decreto del Commissario Delegato n. 244 del 04/07/2008 è stato disposto il finanziamento pari ad € 1.000.000,00 per la riparazione con miglioramento sismico della ex sede comunale – PEU 1F sp.2;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 316 del 02/10/2008 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nei PEU 1/A sp. 1, 2 e 4, 1/C sp. 1, 1/D sp. 1, 1/F sp. 1 e 2, 1/H sp. 1" all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 con il ribasso d'asta del 5,30%;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 355 del 29.10.2008 si è proceduto all'affidamento, a favore della Società di Ingegneria e Geologia S.P.M. s.r.l., avente sede in Via Libero Testa 15/A, - 86170 Isernia – nella persona dell'Arch. Carlo Melfi e dell'Ing. Roberto Melfi, della progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, assistenza al collaudo e/o emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F Sp. 2";
- in data 07/01/2009 i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F Sp 2, in Corso Garibaldi e Via Dei Mori";
- l'Ufficio tecnico comunale, dopo aver acquisito le integrazioni richieste ai progettisti, rilasciando parere favorevole, ha provveduto alla relativa istruttoria verificando l'esatta quantificazione del contributo ed il rispetto del Prezziario della Regione Molise, il rispetto delle vigenti norme sismiche, delle linee guida emanate dal C.T.S., del corretto classamento in priorità dell'immobile di che trattasi e delle norme urbanistiche;
- con determinazione dirigenziale n. 90 del 30/03/2009, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F Sp 2 a gestione pubblica;
- la commissione per l'autorizzazione sismica, dopo richiesta di integrazione, con atto n. 89 del 22/07/2009, trasmesso a questo ente con nota n. 4934 del 10/08/2009, pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 13/08/2009 al n. 2846, ha autorizzato il progetto di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F Sp 2 a gestione pubblica con prescrizioni;
- con nota del 21/09/2009 prot. n. 5831, pervenuta al protocollo generale il 22/09/2009 al n. 3194, la Protezione Civile Regionale ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici per l'approvazione del progetto;
- con determinazioni del Responsabile del Servizio n. 289 del 12/10/2009 sono state recepite le prescrizioni dettate dalla commissione sismica e approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F Sp 2, in Corso Garibaldi e Via dei Mori", demandando ai tecnici incaricati il rispetto delle prescrizioni di cui innanzi;
- con la medesima determinazione sono stati affidati i lavori e rideterminato il quadro economico;
- con verbale del 19/10/2009, la Direzione dei Lavori ha consegnato i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F Sp 2";
- con nota prot. n. 3663 del 22/10/2009 il sottoscritto ha richiesto l'erogazione della prima rata di acconto pari ad € 100.000,00 quale 10% dell'importo finanziato con decreto n. 244 del 04/07/2008;
- con verbale del 21/12/2009, i lavori venivano sospesi;
- con reverse n. 665 del 21/12/2009 è stata incassata la prima rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 244/2008 per l'importo di € 100.000,00;
- in data 25/02/2010 al repertorio n. 255 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori per rogito del Segretario Comunale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 del 23/03/2010 venivano nominati collaudatori in corso d'opera i seguenti professionisti:
 - Ing. Leo D'Antono, Via G. Tedeschi 3, Isernia;
 - Ing. Pasquale Perna, Via Taverna, Montaquila (IS);
 - Arch. Maria Rossi, Via Chiesa – Fraz. Selvose, Filignano (IS);
- con verbale del 09/04/2010, la Direzione dei lavori ordinava la ripresa dei lavori;
- con nota prot. n. 1570 del 16/04/2010 il sottoscritto ha richiesto l'erogazione della seconda rata di acconto pari ad € 300.000,00 quale 30% dell'importo finanziato con decreto n. 244 del 04/07/2008;
- con reverse n. 304 del 11/06/2010 è stata incassata la seconda rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 244/2008 per l'importo di € 300.000,00;
- con determinazione dello scrivente n. 181 del 21/06/2010 è stata disposta la liquidazione del Settimo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/F sp.2 per l'importo complessivo di € 221.838,14 di cui: "Lavori per € 201.671,04 e IVA 10% per € 20.167,10";
- con nota prot. n. 2699 del 30/06/2010 il sottoscritto ha richiesto l'erogazione della terza rata di acconto pari ad € 400.000,00 quale 40% dell'importo finanziato con decreto n. 244 del 04/07/2008;
- con reverse n. 431 del 04/08/2010 è stata incassata la terza rata di acconto relativa al Decreto di finanziamento del Commissario Delegato n. 244/2008 per l'importo di € 400.000,00;
- con determinazione dello scrivente n. 265 del 29/09/2010 è stata disposta la liquidazione del decimo SAL Terra Vecchia - Secondo SAL PEU 1/F sp. 2 per l'importo complessivo di € 285.522,36 di cui: "Lavori per € 259.565,78 e IVA 10% per € 25.956,58";
- con determinazione dello scrivente n. 338 del 14/12/2010 è stata disposta la liquidazione dell'acconto spese tecniche per l'importo complessivo di € 59.976,00 di cui: "Competenze per € 49.000,00 Inarcassa per € 980,00 e IVA 20% per € 9.996,00";

- Con nota del 03-05-2011, acquisita al n. 2156 di protocollo generale, la direzione dei lavori ha depositato l'Attestazione a struttura ultimata;
- Con nota del 04/05/2011, acquisita al n. 2208 di protocollo generale, la terna dei collaudatori ha depositato l'atto di collaudo statico degli immobili;
- con determinazione n. 190 del 01/07/2011 è stata disposta la liquidazione di un acconto alla terna dei collaudatori per l'importo complessivo, compreso IVA e CAP, di € 2.499,65;
- con determinazione n. 130 del 31/05/2012 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento in favore della S.P.M. s.r.l., della somma di € 61.661,60,00 - al lordo di IVA e CAP - quale 2° acconto delle competenze tecniche spettanti alla SPM. S.r.l.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 191 del 24/10/2012 è stato rideterminato il quadro economico, come di seguito riportato:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 224/2008	Affidamento lavori	Assestamento Spese Tecniche
Lavori	€ 746 606.33	€ 746 606.33	€ 746 606.33
Importo per attuazione piani sicurezza	€ 14 932.13	€ 14 932.13	€ 14 932.13
SOMMANO LAVORI	€ 761 538.46	€ 761 538.46	€ 761 538.46
Ribasso del 5,30 %	€ 0.00	€ 39 570.14	€ 39 570.14
Lavori al netto del ribasso	€ 0.00	€ 721 968.32	€ 721 968.32
Spese Tecniche onnicomprensive:			
- Perizia di Stima	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
- Progettazione, Direzione Lavori	€ 107 572.69	€ 107 572.69	€ 107 572.69
- Sicurezza	€ 47 804.39	€ 47 804.39	€ 47 804.39
- Collaudo sismico e amministrativo	€ 6 930.61	€ 6 930.61	€ 5 775.51
- R.U.P. ex art. 92 D.Lgs. N. 163/2006	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
- Supporto al R.U.P.	€ 0.00	€ 0.00	€ 1 155.10
SOMMANO Spese Tecniche	€ 162 307.69	€ 162 307.69	€ 162 307.69
IVA sui lavori 10%	€ 76 153.85	€ 72 196.83	€ 72 196.83
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	€ 1 000 000.00	€ 956 472.85	€ 956 472.85
Imprevisti	€ 0.00	€ 43 527.16	€ 43 527.15
Contributo per gestione pubblica	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 1 000 000.00	€ 1 000 000.00	€ 1 000 000.00

ACCERTATO CHE:

1. gli appaltatori non hanno prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che hanno accettato integralmente nella sua interezza sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;
2. non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
3. non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
4. non vi è stata l'apertura di cave e/o colmatatura di cave;

VISTI:

- gli atti contabili relativi alla contabilità finale dei lavori relativi al PEU 1F SP 02, redatti dalla Direzione Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, ed acquisiti all'ufficio protocollo comunale il 20/05/2014 al n.2659 ed in particolare il quadro economico definitivo della PERIZIA DI ASSESTAMENTO ALLO STATO FINALE come di seguito riportato:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 224/2008	Affidamento lavori	Assestamento Spese Tecniche	Quadro Economico Perizia Assestamento allo Stato Finale
Lavori	€ 746.606,33	€ 746.606,33	€ 746.606,33	€ 775.010,87
Importo per attuazione piani sicurezza	€ 14.932,13	€ 14.932,13	€ 14.932,13	€ 14.932,13
SOMMANO LAVORI	€ 761.538,46	€ 761.538,46	€ 761.538,46	€ 789.943,00
Ribasso del 5,30 %	€ 0,00	€ 39.570,14	€ 39.570,14	€ 41.075,58
Lavori al netto del ribasso	€ 0,00	€ 721.968,32	€ 721.968,32	€ 748.867,42
Spese Tecniche onnicomprensive:				
- Perizia di Stima	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- Progettazione, Direzione Lavori	€ 107.572,69	€ 107.572,69	€ 107.572,69	€ 107.572,69
- Sicurezza	€ 47.804,39	€ 47.804,39	€ 47.804,39	€ 47.804,39
- Collaudo sismico e amministrativo	€ 6.930,61	€ 6.930,61	€ 5.775,51	€ 5.775,51
- RUP	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,10	€ 1.155,10
SOMMANO Spese Tecniche	€ 162.307,69	€ 162.307,69	€ 162.307,69	€ 162.307,69
IVA sui lavori 10%	€ 76.153,85	€ 72.196,83	€ 72.196,83	€ 74.886,74
Totale Lavori + Spese tecniche + IVA	€ 1.000.000,00	€ 956.472,85	€ 956.472,85	€ 986.061,86
Imprevisti (Economie)	€ 0,00	€ 43.527,16	€ 43.527,15	€ 13.938,14
Contributo per gestione pubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

- il D.L.gs. 12/04/2006, n. 163, con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- le fatture da liquidare a saldo dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1F SP 02:
 - Fattura a saldo n. 106 del 15/07/2012 di € 316.393,66 dell'impresa Ciolelli Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 33.739,49 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 14/07/2014 di € 1.091,96 dell'Ing. Leo D'Antono;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 1.091,96 dell'arch. Maria Rossi;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 1.091,96 dell'Ing. Pasquale Perna;
- le competenze da liquidare ai RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
 - l'importo lordo di 716,16 € spettante al RUP n. 1, Walter LA MARCA;
 - l'importo lordo di 438,94 € spettante al RUP n. 2, geom. Pasquale DI MONACO;
- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il TUEL, approvato con D. L.gs. n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- di approvare e liquidare le fatture di cui in premessa e precisamente:
 - Fattura a saldo n. 106 del 15/07/2012 di € 316.393,66 dell'impresa Ciolelli Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 33.739,49 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 14/07/2014 di € 1.091,96 dell'Ing. Leo D'Antono;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 1.091,96 dell'arch. Maria Rossi;
 - Fattura pro forma a saldo del 15/07/2014 di € 1.091,96 dell'Ing. Pasquale Perna;

4. **di approvare e liquidare le competenze spettanti ai RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:**
 - al RUP n. 1, Walter LA MARCA, l'importo lordo di 716,16 €;
 - al RUP n. 2, geom. Pasquale DI MONACO, l'importo lordo di 438,94 €;
5. **di prendere atto ed approvare la perizia di assestamento allo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale, emessa in data 07/04/2014 dalla Direzione Lavori, Ing. Carlo MELFI e Arch. Roberto MELFI, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;**
6. **di prendere atto e approvare il Collaudo Tecnico - Amministrativo, emesso in data 07/04/2014 dai Collaudatori Ing. Leo D'Antono, Arch. Maria Rossi ed Ing. Pasquale Perna, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;**
7. **di prendere atto e approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, depositato in data 05/05/2011 dai Collaudatori, Ing. Leo D'Antono, Arch. Maria Rossi ed Ing. Pasquale Perna, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;**
8. **di approvare il seguente certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori:**

Lavori principali		STATO FINALE
Totale lavori netti		€ 733 935.29
Oneri per la sicurezza		€ 14 932.13
Totale lavori		€ 748 867.42
A detrarre pagamento precedenti		-€ 461 284.75
Resta il Credito dell'impresa		€ 287 582.67
IVA al 10%		€ 28 758.27
Totale generale netto a pagare		€ 316 340.94

9. **di approvare e pagare, in favore dell'Impresa Cifolelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, la fattura n. 106 del 15/07/2014 per una somma onnicomprensiva di € 130.331,80 quale acconto allo Stato Finale dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F sp. 2";**
10. **di richiedere all'ARPC, l'accredito della somma complessiva pari ad € 186.061,87 quale saldo dello Stato Finale dei lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1F sp. 2";**
11. **di subordinare il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;**
12. **di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 018066731F per i lavori;**
13. **di inserire, nell'oggetto del mandato di pagamento, il riferimento al seguente codice CIG: 063833310E e 1545920589 per le competenze tecniche;**
14. **di dare atto che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni all'avviso ai creditori di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, N.207;**
15. **di approvare, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:**

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 224/2008	Affidamento lavori	Assestamento Spese Tecniche	Quadro Economico Perizia Assestamento allo Stato Finale
Lavori	€746.606,33	€746.606,33	€746.606,33	€775.010,87
Importo per attuazione piani sicurezza	€14.932,13	€14.932,13	€14.932,13	€14.932,13
SOMMARIO LAVORI	€761.538,46	€761.538,46	€761.538,46	€789.943,00
Ribasso del 5,30 %	€0,00	€39.570,14	€39.570,14	€41.075,58
Lavori al netto del ribasso	€0,00	€721.968,32	€721.968,32	€748.867,42
Spese Tecniche onnicomprensive:				
- Perizia di Stima	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
- Progettazione, Direzione Lavori	€107.572,69	€107.572,69	€107.572,69	€107.572,69
- Sicurezza	€47.804,39	€47.804,39	€47.804,39	€47.804,39
- Collaudo sismico e amministrativo	€6.930,61	€6.930,61	€5.775,51	€5.775,51
- RUP	€0,00	€0,00	€1.155,10	€1.155,10
SOMMARIO Spese Tecniche	€162.307,69	€162.307,69	€162.307,69	€162.307,69
IVA sui lavori 10%	€76.153,85	€72.196,83	€72.196,83	€74.886,74
Totale Lavori + Spese tecniche + IVA	€1.000.000,00	€956.472,85	€956.472,85	€986.061,86
Imprevisti (Economie)	€0,00	€43.527,16	€43.527,15	€13.938,14
Contributo per gestione pubblica	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.000.000,00	€1.000.000,00

16. di dare atto, che gli imprevisti derivanti dal ribasso d'asta pari ad € 43.527,16 sono stati riassorbiti per maggiori lavorazioni per una quota parte pari ad € 29.589,01 onnicomprensivi, e resi necessari per la soluzione di problematiche di dettaglio dell'opera come previsto dal comma 1 e 3 art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 e, comunque, rientranti entro il 5% dell'importo contrattuale iniziale;
17. di dare atto che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 1F SP 02 sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003 e su di esse è stato applicato uno sconto minimo del 20% sugli onorari così come previsto dal Decreto Commissariale n. 35/2005 stabilendo che, nel complesso le stesse non eccedono quanto previsto dall'art.14 , comma 1 della Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 27-05-2003;
18. di imputare la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 620/sub. 2/2008 Gestione residui 2008 del bilancio esercizio finanziario 2014, in fase di elaborazione;
19. di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.



A.R.P.C.

QUADRO SINOTTICO



Soggetto attuatore: COMUNE DI RIPABOTTONI

Progetto: Lavori di Riparazione con miglioramento sismico - PEU 1F SP 02

A - spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			oggetto	importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese	
	n°	data	n°	data			lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del
	181	21/06/2010	607	05/07/2010	1° SAL	201.671.04		20.167.10	221.838.14	221.838.14		75	02/03/2010	Cifoletti Edilizia
	265	29/09/2010	882	04/10/2010	2° SAL	259.565.78		25.956.58	285.522.36	285.522.36		154	13/08/2010	Cifoletti Edilizia
338	14/12/2010	1132	15/12/2010	SPESE TECNICHE (Progettista - D.L. - Sicurezza) 1° Acconto	49.000.00	980.00	9.996.00	59.976.00	59.976.00		25	10/12/2010	SPM Ingegneria	
190	28/06/2011	699	01/07/2011	COLLAUDO Competenze 1° Acconto	667.64	26.71	138.87	833.21	833.21		7	05/05/2011	Ing. Leo D'Antono	
190	28/06/2011	700	01/07/2011	COLLAUDO Competenze 1° Acconto	667.64	26.71	138.87	833.21	833.21		6	09/05/2011	Arch. Maria Rossi	
190	28/06/2011	701	01/07/2011	COLLAUDO Competenze 1° Acconto	667.64	26.71	138.87	833.21	833.21		5	22/06/2011	Ing. Pasquale Perna	
130	31/05/2012	413	04/06/2012	SPESE TECNICHE (Progettista - D.L. - Sicurezza) 2° Acconto	49.000.00	1.960.00	10.701.60	61.661.60	61.661.60		10	22/10/2012	SPM Ingegneria	
somma A						561.239.74	3.020.12	67.237.89	631.497.75	631.497.75	0.00			

B - spese da sostenere	a)		b)	c)	d)				e)		f)		g)
				STATO FINALE LAVORI	287.630.60		28.763.06	316.393.66	316.393.66		106	15/07/2014	Cifoletti Edilizia
				SPESE TECNICHE (Progettista - D.L. - Sicurezza) Saldo	26.591.65	1.063.67	6.084.17	33.739.49	33.739.49		FATT. PRO FORMA	15/07/2014	SPM Ingegneria
				COLLAUDO Competenze Saldo	860.62	34.42	196.91	1.091.96	1.091.96		FATT. PRO FORMA	14/07/2014	Ing. Leo D'Antono
				COLLAUDO Competenze Saldo	860.62	34.42	196.91	1.091.96	1.091.96		FATT. PRO FORMA	15/07/2014	Arch. Maria Rossi
				COLLAUDO Competenze Saldo	860.62	34.42	196.91	1.091.96	1.091.96		FATT. PRO FORMA	15/07/2014	Ing. Pasquale Perna
				RUP n. 1	716.16			716.16	716.16				Walter LA MARCA
				RUP n. 2	438.94			438.94	438.94				Geom. Pasquale DI MONACO
somma B					317.959.22	1.166.94	35.437.96	354.564.12	354.564.12	0.00			

somma complessiva (A+B)

986.061.87

economie

0.00

Provvedimento di Finanziamento	n°	data		C - importo finanziato	D - importo trasferito
	D.C.D. 244	04/07/2008			
	665	21/12/2009	1° Rata	1.000.000,00	
	304	11/06/2010	2° Rata		100.000,00
	431	04/08/2010	3° Rata		300.000,00
					400.000,00
Sommano €				1.000.000,00	800.000,00

E - residuo di cassa

F - importo da richiedere detratte le economie

800.000.00

168.502.25

186.061.87

DATA 09/09/2014


IL RUP

Geom. Pasquale Di Monaco




Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Irma Coviello



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 363 del Registro Pubblicazioni


Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it> ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **12 SET, 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Li,

12 SET, 2014


IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Irma Coviello



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Irma Coviello