



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 80

**OGGETTO: . Lavori di riparazione con miglioramento sismico - PEU 46 SP 01.
Approvazione Stato Finale dei Lavori e Complementari.**

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di dicembre, in continuazione di seduta, nella sede comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Simona CASOLINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sottoscritto CIVETTA Orazio,

SINDACO

del Comune suddetto;

Visti i seguenti pareri preventivi obbligatori espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267:

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente delibera alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 04 DIC. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

04 DIC. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Michele CORALBO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Li,

04 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Walter LA MARCA



IL SINDACO

VISTO/A/E:

- L'ordinanza Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006 di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007 di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008 di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- la nota prot. 2275 del 10.05.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- la nota prot. 5413 del 19.11.2005, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- la nota n. 1340 del 06.02.2008, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A Bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;
- la L.R. n. 12 del 30.04.2012 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio Interventi post sisma 2002, sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;

CONSIDERATO CHE:

- il PEU 46 Sp Unico di Corso Vittorio Emanuele III è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25.05.2005 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 19-11-2005, n. 5413;
- il P.E.U 46 Sp Unico è a gestione pubblica;
- con Determinazione del Resp. dei Servizi n. 53 del 12.02.2007 si è recepito il verbale di gara a procedura aperta del giorno 25, 29, 31 gennaio e del 5 Febbraio 2007 e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'Associazione temporanea S.P.M. s.r.l. Società di Ingegneria e Studio Tecnico Associato di Geologia Applicata con sede a Isernia in Via Libero Testa n. 15, della

progettazione definitivo – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al PEU 46 Sottoprogetto Unico con il ribasso d'asta del 3.75%;

- in data 19 giugno 2007 i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel P.E.U. 46 SP Unico, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 2143 ed al n. 15 delle pratiche edilizie in pari data;
- la Regione Molise – Servizio di Protezione Civile – Delegato Regionale ha trasmesso in data 28.06.2007 prot. n. 2973/P.C., parere favorevole in linea urbanistica al progetto esecutivo del P.E.U. 46 SP Unico;
- l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo con nota del 17.07.2007 prot. 3064/SDS ha trasmesso copia della Determinazione Dirigenziale n. 334 del 17.07.2007 con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 46 Sp 01 a gestione pubblica;
- con Determinazione del Resp. dei Servizi, n. 201 del 23 Luglio 2007, è stato approvato il progetto esecutivo;
- con Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 61 del 08-01-2008 è stata disposta la conferma del finanziamento dell'intero PEU n. 46 Sp1, per l'importo pari ad € 2.190.783,89;
- con Determinazione del Resp. dei Servizi n. 133 del 15/04/2008 è stato approvato il bando di gara con annesso disciplinare e fac simile domanda di partecipazione utilizzando il sistema di procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione del Resp. dei Servizi n. 232 del 01/07/2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 46 SP 1" all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 con il ribasso d'asta del 3,80%;
- con la medesima determinazione n. 232/2008 è stato rideterminato il quadro economico dell'opera;
- con verbale del 02/07/2008, n. 2379, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- in data 31/07/2008 repertorio n. 226 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con reversale n. 526 del 02/10/2008 è stata riscossa la prima rata d'acconto pari ad € 219.078,39, quale 10% dell'importo complessivo di finanziamento;
- con reversale n. 527 del 02/10/2008 è stata riscossa la rata pari ad € 111.404,78 per far fronte alle spese legali sostenute dal Comune di Ripabottoni nell'attività amministrativa della ricostruzione post sisma;
- con Determinazione del Resp. dei Servizi n. 413 del 12/12/2008 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL per l'importo complessivo di € 280.346,00 di cui: "Lavori per € 254.860,00 e IVA 10% per € 25.486,00";
- con reversale n. 52 del 12-02-2009 sono stati riscossi la seconda e terza rata d'acconto, pari ad € 1.533.548,73, quale 70% dell'importo complessivo di finanziamento;
- con Determinazione del Resp. dei Servizi n. 54 del 19/02/2009 è stata disposta la liquidazione del Secondo SAL
- per l'importo complessivo di € 180.796,00 di cui: "Lavori per € 164.360,00 e IVA 10% per € 16.436,00";
- con Determinazione del Resp. dei Servizi n. 91 del 18/03/2009 è stata disposta la liquidazione del Terzo SAL per l'importo complessivo di € 177.100,00 di cui: "Lavori per € 161.000,00 e IVA 10% per € 16.100,00";
- con Determinazione del Resp. dei Servizi n. 165 del 25/05/2009 è stata disposta la liquidazione del Quarto SAL per l'importo complessivo di € 483.025,22 di cui: "Lavori per € 439.113,84 e IVA 10% per € 43.911,38";
- con verbale del 08/06/2009, i lavori sono stati sospesi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61/18 del 30-11-2010 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori interessanti il PEU 46 sp.1;
- con nota 5154/14 del 03/12/2010 è stata richiesta l'autorizzazione alla Struttura Commissariale per l'utilizzo delle economie per il finanziamento dei maggiori lavori;
- con nota 6774 del 18/02/2011, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 24/02/2011 al n. 802, la Struttura Commissariale ha rilasciato il proprio Nulla Osta all'utilizzo delle somme richieste;
- Con apposito verbale del 18/04/2011 è stata disposta la ripresa dei lavori per i quali, a seguito della sospensione avvenuta e degli ulteriori 60 giorni a disposizione in seguito alla stipula dell'Atto di Sottomissione, è stata determinata al giorno 11/08/2011 la nuova scadenza contrattuale;

- In data 16/06/2011 è stata disposta la sospensione dei lavori;
- Con verbale del 02/03/2012 è stata disposta la ripresa dei lavori per i quali, a seguito della sospensione avvenuta in data 16/06/2011, è stata determinata al giorno 28/05/2012;
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 197/14-2 del 25 ottobre 2012 è stato rideterminato il quadro economico del PEU in oggetto, destinando le economie rinvenienti dalle spese tecniche a competenze per il RUP e per il suo supporto, così come segue:

Oggetto	Coste da Decreti di finanziamento del C.D. n. 61 del 08/01/2008	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di completamento	Economie su spese tecniche	Assestamento Spese Tecniche
Lavori	1 275 684.32	1 275 684.32	1 326 075.17	115 015.21	1 441 090.38		1 441 090.38
Importo per attuazione piani sicurezza	25 513.68	25 513.68	25 513.68	7 646.10	33 159.78		33 159.78
SOMMAMO LAVORI	1 301 198.00	1 301 198.00	1 351 588.85	122 661.31	1 474 250.16		1 474 250.16
Ribasso del 3,80 %	-	48 476.00	50 390.86	4 370.58	54 761.44		54 761.44
Lavori al netto del ribasso	-	1 252 722.00	1 301 197.99	118 290.73	1 419 488.72		1 419 488.72
Spese Tecniche onnicomprensive:							
Ribasso offerto in sede di affidamento						3.75%	
- Perizia di Stima	7 486.13	7 486.13	7 486.13	0.00	7 486.13	5 859.09	1 627.04
- Progettazione, Direzione Lavori	167 504.23	167 504.23	167 504.23	0.00	167 504.23	6 281.41	161 222.82
- Sicurezza	65 830.92	65 830.92	65 830.92	0.00	65 830.92	2 468.66	63 362.26
- Collaudo sismico e amministrativo	20 271.48	20 271.48	20 271.48	0.00	20 271.48		20 271.48
- R.U.P.	3 122.88	3 122.88	3 122.88	0.00	3 122.88		3 122.88
- Supporto al R.U.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14 609.16
- SOMMAMO Spese Tecniche	264 215.64	264 215.64	264 215.64	0.00	264 215.64	14 609.16	264 215.64
IVA sui lavori 20% (variate e completamento IVA al 10%)	260 239.60	250 544.40	130 119.80	11 829.07	141 948.87		141 948.87
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	1 825 653.24	1 767 482.04	1 695 533.43	130 119.80	1 825 653.23		1 825 653.23

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 10 del 19 settembre 2013 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL per i lavori complementari per l'importo complessivo di € 129.469,21 di cui: "Lavori per € 117.699,28 e IVA 10% per € 11.769,93";
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 del 03/06/2014 è stata disposta la liquidazione del Quinto SAL per l'importo complessivo di € 302.893,99 di cui: "Lavori per € 275.358,17 e IVA 10% per € 27.535,82";
- con deliberazione del Sindaco n. 36 del 27/08/2013 è stata approvata la contabilità finale con accluso il relativo certificato di regolare esecuzione, acquisito il 05/07/2013 al prot. n. 3522, dei lavori di sistemazione delle aree pubbliche esterne nell'ambito del PEU 46 SP 01 i quali sono stati proposti con l'offerta migliorativa dall'impresa aggiudicataria dell'appalto;

ACCERTATO CHE:

- gli appaltatori non hanno prodotto alcuna riserva o osservazione sul conto finale che hanno accettato integralmente nella sua interezza sottoscrivendo per accettazione tutti gli atti della contabilità finale;
- non vi sono state cessioni di credito a conoscenza dell'amministrazione;
- non vi sono state e né vi sono notifiche di atti impeditivi o rilievi da parte dell'Ispettorato del Lavoro relativamente alla mano d'opera impiegata dalle imprese;
- non vi è stata l'apertura di cave e/o colmataura di cave;

VISTI:

- gli atti contabili relativi alla contabilità finale dei lavori relativi al PEU 46 SP 01 acquisiti all'ufficio protocollo comunale il 05.07.2013 al n. 3521 e presentati dalla Direzione Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, ed in particolare il quadro economico definitivo dello STATO FINALE come di seguito riportato:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 41 del 05/01/2008	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori completamenti	Totale Variante + Lavori di completamento	Economie su spese tecniche	Assestamento Spese Tecniche Det. Resp. Serv. 197/2013	Assestamento Definitivo Spese Tecniche
Lavori	1.275.684,32	1.275.684,32	1.326.075,17	115.015,21	1.441.090,38		1.441.090,38	1.441.090,38
Importo per attuazione piani sicurezza	25.513,68	25.513,68	25.513,68	7.646,10	33.159,78		33.159,78	33.159,78
SOMMANO LAVORI	1.301.198,00	1.301.198,00	1.351.588,85	122.661,31	1.474.250,16		1.474.250,16	1.474.250,16
Ribasso del 3,50 %	-	48.476,00	50.390,86	4.370,58	54.761,44		54.761,44	54.761,44
Lavori al netto del ribasso	-	1.252.722,00	1.301.197,99	118.290,73	1.419.488,72		1.419.488,72	1.419.488,72
Spese Tecniche onnicomprensive:							0,00	
Ribasso offerto in sede di affidamento						3,75%	0,00	
- Perizia di Stima	7.486,13	7.486,13	7.486,13	0,00	7.486,13	5.859,09	1.627,04	1.627,04
- Progettazione, Direzione Lavori	167.504,23	167.504,23	167.504,23	0,00	167.504,23	6.281,41	161.222,82	161.222,82
- Sicurezza	65.830,92	65.830,92	65.830,92	0,00	65.830,92	2.468,66	63.362,26	63.362,26
- Collaudo statico e amministrativo	20.271,48	20.271,48	20.271,48	0,00	20.271,48		20.271,48	20.271,48
- R.U.P.	3.122,88	3.122,88	3.122,88	0,00	3.122,88		3.122,88	3.120,23
- Supporto al R.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.609,16	0,00
Economie Spese Tecniche						14.609,16		14.611,81
SOMMANO Spese Tecniche	264.215,64	264.215,64	264.215,64	0,00	264.215,64		264.215,64	264.215,64
IVA sui lavori 20% (variante e completamento IVA al 10%)	260.239,60	250.544,40	130.119,80	11.829,07	141.948,87		141.948,87	141.948,87
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	1.825.653,24	1.767.482,84	1.495.533,43	130.119,80	1.825.653,23		1.825.653,23	1.825.653,23
Imprevisti	0,00	58.171,20	130.119,81		0,01		0,01	0,01
Contributo per gestione pubblica	365.130,65	365.130,65	365.130,65		365.130,65		365.130,65	365.130,65
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	2.190.783,89	2.190.783,89	2.190.783,89		2.190.783,89		2.190.783,89	2.190.783,89

- il D.Lgs 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- le fatture da liquidare a saldo dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 46 SP 1:
 - Fattura a saldo n. 170 del 25/11/2014 di € 7.807,19 dell'impresa Ciolelli Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 21/11/2014 di € 1.627,04 dell'arch. Carlo MELFI;
 - Fattura pro forma a saldo del 21/11/2014 di € 29.593,09 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 19/11/2014 di € 11.380,62 dell'ing. F. FIORILLI;
- le competenze tecniche pari ad € 2.850,54 spettanti agli Eredi del de cuius, ing. Pasquale FALCIONE;
- le competenze da liquidare ai quattro RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
 - al RUP n. 1, Walter LA MARCA, l'importo lordo di € 1.878,68;
 - al RUP n. 2, ing. Giuseppe IORIO, l'importo lordo di € 215,78;
 - al RUP n. 3, geom. Pasquale DI MONACO, l'importo lordo di € 1.009,65;
 - al RUP n. 4, Ing. Michele CORALBO, l'importo lordo di € 26,02;
- Il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
- il TUEL, approvato con D. L.gs. n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. di prendere atto ed approvare lo stato finale dei lavori e lo stato finale dei lavori di completamento e, rispettivamente, le corrispondenti relazioni sul conto finale relative al PEU 46 SP 01, redatti dalla Direzione dei Lavori, Arch. Carlo Melfi e Ing. Roberto Melfi, ed acquisti in data 05/07/2013 al protocollo n. 3521, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto ed approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, depositato in data 10/04/2014 al protocollo n. 1923 dal Collaudatore Arch. Filippo FIORILLI, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto ed approvare le risultanze del Certificato di Collaudo Statico, depositato in data 07/06/2011 dal Collaudatore Ing. Pasquale FALCIONE, la cui copia, anche se materialmente non allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di approvare, per effetto di quanto innanzi disposto, il quadro economico definitivo finale dell'opera così come segue:

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 41 del 08/01/2008	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di completamento	Economie su spese tecniche	Assestamento Spese Tecniche Det. Resp. Serv. 197/2012	Assestamento Definitivo Spese Tecniche
Lavori	1 275 684,32	1 275 684,32	1 326 075,17	115 015,21	1 441 090,38		1 441 090,38	1 441 090,38
Importo per attuazione piani sicurezza	25 513,68	25 513,68	25 513,68	7 646,10	33 159,78		33 159,78	33 159,78
SOMMANO LAVORI	1 301 198,00	1 301 198,00	1 351 588,85	122 661,31	1 474 250,16		1 474 250,16	1 474 250,16
Ribasso del 3,80 %	-	48 476,00	50 390,86	4 370,58	54 761,44		54 761,44	54 761,44
Lavori al netto del ribasso	-	1 252 722,00	1 301 197,99	118 290,73	1 419 488,72		1 419 488,72	1 419 488,72
Spese Tecniche onnicomprensive:							0,00	
Ribasso offerto in sede di affidamento						3,75%	0,00	
- Perizia di Stima	7 486,13	7 486,13	7 486,13	0,00	7 486,13	5 859,09	1 627,04	1 627,04
- Progettazione, Direzione Lavori	167 504,23	167 504,23	167 504,23	0,00	167 504,23	6 281,41	161 222,82	161 222,82
- Sicurezza	65 830,92	65 830,92	65 830,92	0,00	65 830,92	2 468,66	63 362,26	63 362,26
- Collaudo sismico e amministrativo	20 271,48	20 271,48	20 271,48	0,00	20 271,48		20 271,48	20 271,48
- R.U.P.	3 122,88	3 122,88	3 122,88	0,00	3 122,88		3 122,88	3 120,23
- Supporto al R.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 609,16	0,00
- Economie Spese Tecniche						14 609,16		14 611,81
SOMMANO Spese Tecniche	264 215,64	264 215,64	264 215,64	0,00	264 215,64		264 215,64	264 215,64
IVA sui lavori 20% (variante e completamento IVA al 10%)	260 239,60	250 544,40	130 119,80	11 829,07	141 948,87		141 948,87	141 948,87
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	1 825 653,24	1 767 482,04	1 695 533,43	130 119,80	1 825 653,23		1 825 653,23	1 825 653,23
Imprevisti	0,00	58 171,20	130 119,81		0,01		0,01	0,01
Contributo per gestione pubblica	365 130,65	365 130,65	365 130,65		365 130,65		365 130,65	365 130,65
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	2 190 783,89	2 190 783,89	2 190 783,89		2 190 783,89		2 190 783,89	2 190 783,89

6. di approvare il seguente certificato di pagamento relativo allo stato finale dei lavori:

Lavori principali	STATO FINALE
Lavori a misura	€ 1.326.075,27
a detrarre il ribasso del 3.80%	€ 50.390,86
importo netto	€ 1.275.684,41
Oneri per la sicurezza	€ 25.513,68
A detrarre per rientrare nell'importo	€ 0,09
Totale lavori	€ 1.301.198,09
A detrarre pagamento precedenti certificato n°1 del 12/12/2008	-€ 254.860,00
A detrarre pagamento precedenti certificato n°2 del 19/01/2009	-€ 164.360,00
A detrarre pagamento precedenti certificato n°3 del 02/03/2009	-€ 161.000,00
A detrarre pagamento precedenti certificato n°4 del 06/05/2009	-€ 439.113,84
A detrarre pagamento precedenti certificato n°5 del 19/07/2012	-€ 275.358,17
Resta il Credito dell'impresa	€ 6.505,99
IVA al 10%	€ 650,60
Totale generale netto a pagare	€ 7.156,59

7. di approvare i lavori di completamento, indispensabili per il miglioramento strutturale dei fabbricati, secondo il seguente quadro:

Lavori di completamento	STATO FINALE
Lavori a misura	€ 115.015,21
a detrarre il ribasso del 3.80%	€ 4.370,78
importo netto	€ 110.644,63
Oneri per la sicurezza	€ 7.646,10
Totale lavori	€ 118.290,73
A detrarre pagamento precedenti certificato n°1 del 12/12/2008	-€ 117.699,28
Resta il Credito dell'impresa	€ 591,45
IVA al 10%	€ 59,15
Totale generale netto a pagare	€ 650,60



Allegato D - QUADRO SINOTTICO



COMUNE: RIPABOTTONI	SOGGETTO ATTUATORE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE	TITOLO DELL'INTERVENTO: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 46 SP. 01"
---------------------	--	---

A - spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese		
	n°	data	n°	data		lavori/onorari	cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - acconto	n°	del	
			6	16/01/2007	Oneri Autorità di Vigilanza (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	50.00		0.00	50.00	50.00				Autorità di Vigilanza
			438	05/05/2008	Oneri Autorità di Vigilanza (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	400.00		0.00	400.00	400.00				Autorità di Vigilanza
			449	09/05/2008	Pubblicazione Bando Gara (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	166.80		0.00	166.80	166.80				Quotidiano del Molise
			529	23/05/2008	Pubblicazione Bando Gara (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	678.00		0.00	678.00	678.00				Il Giornale
			629	23/06/2008	Rimborso Spese Generali (Poste + Pubbl. G.U.) (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	435.27		0.00	435.27	435.27				Economato
			958	07/10/2008	Spese Legali (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	13 770.00		0.00	13 770.00	13 770.00				Aw. G. Ruta
			977	15/10/2008	Spese Legali (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	97 634.75		0.00	97 634.75	97 634.75				Aw. G. Ruta
413	12/12/2008	1220	15/12/2008	1° SAL LAVORI	254 860.00		25 486.00		280 346.00	280 346.00		202	11/12/2008	Cifolelli Edilizia srl
			7	12/01/2009	Rimborso Spese Postali (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	16.20		0.00	16.20	16.20				Economato
20	26/01/2009	79	27/01/2009	Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - 1° Acconto	107 901.96	2 158.04	22 012.00		132 072.00	132 072.00		4	21/01/2009	SPM srl
54	19/02/2009	196	20/02/2009	2° SAL LAVORI	164 360.00		16 436.00		180 796.00	180 796.00		13	17/02/2009	Cifolelli Edilizia srl
91	18/03/2009	323	30/03/2009	3° SAL LAVORI	161 000.00		16 100.00		177 100.00	177 100.00		20	09/03/2009	Cifolelli Edilizia srl
165	25/05/2009	504	25/05/2009	4° SAL LAVORI	439 113.84		43 911.38		483 025.22	483 025.22		50	18/05/2009	Cifolelli Edilizia srl
296	25/11/2011	1138	28/11/2011	Collaudatore in corso d'opera - 1° Acconto	4 800.00		192.00		6 040.32	6 040.32		13	16/11/2011	Ing. P. Falcione
129	30/05/2012	414	04/06/2012	Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - 2° Acconto	50 000.00	2 000.00	10 920.00		62 920.00	62 920.00		11	22/05/2012	SPM srl
10	10/09/2013	652	24/09/2013	1° SAL LAVORI COMPLEMENTARI	117 699.28		11 769.93		129 469.21	129 469.21		77	14/09/2012	Cifolelli Edilizia srl
			985	15/11/2010	Messa in sicurezza PEU 70 (Decreto Commissario Delegato n. 100/2010) (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	44 463.70			44 463.70	44 463.70				Impr. GALANTE - Geom. DI MONACO - Geom. Vecchiullo
			986	15/11/2010	Messa in sicurezza PEU 29 (Decreto Commissario Delegato n. 99/2010) (A valore sul Contributo Gestione Pubblica)	107 886.21			107 886.21	107 886.21				Impresa L. Frenza - SPM srl
141	04/05/2011	405	06/05/2011	PEU 52 SP 1 ACCONTO SPESE TECNICHE (Nota C.D. n. 5986 del 14.10.2009) (A valore su Contributo Gestione Pubblica) (*)	24 156.72				24 156.72	24 156.72				TGP Napoli (A.T.P. PROFESSIONISTI)
141	04/05/2011	406	06/05/2011	PEU 52 SP 01 ACCONTO SPESE TECNICHE (Nota C.D. n. 5986 del 14.10.2009) (A valore su Contributo Gestione Pubblica) (*)	24 358.19				24 358.19	24 358.19				TGP Napoli (A.T.P. PROFESSIONISTI)
142	04/05/2011	407	06/05/2011	PEU 54 SP 01 ACCONTO SPESE TECNICHE (Nota C.D. n. 5986 del 14.10.2009) (A valore su Contributo Gestione Pubblica) (*)	45 141.81				45 141.81	45 141.81				TGP Napoli (A.T.P. PROFESSIONISTI)
138	02/05/2011	422	09/05/2011	PES 103 Spese Geognostiche (Nota R.M. 5718 del 20.10.2009) (A valore sul Contributo Gestione Pubblica) (*)	4 879.90	97.60	995.50		5 973.00	5 973.00		12	07/06/2010	SPM srl
				5° SAL LAVORI	275 358.17		27 535.82		302 893.99	302 893.99		64	03/08/2012	Cifolelli Edilizia srl
somma A						1 939 130.80	4 447.64	176 214.95	2 119 793.39	2 119 793.39	0.00			

B - spese da sostenere	a)		b)	c)	d)				e)		f)		g)
				STATO FINALE LAVORI	6 505.99		650.60	7 156.59	7 156.59		170	25/11/2014	Cifolelli Edilizia srl
				STATO FINALE LAVORI COMPLEMENTARI	591.45		59.15	650.60	650.60		170	25/11/2014	Cifolelli Edilizia srl
				Perizia Preliminare di Stima (PPS)	1 282.35	51.29	293.40	1 627.04	1 627.04	Fatt. Pro Forma		21/11/2014	Arch. Carlo MELFI
				Spese Tecniche (Progettazione - D.L. - Sicurezza) - Saldo	23 323.68	932.95	5 336.46	29 593.09	29 593.09	Fatt. Pro Forma		21/11/2014	SPM srl
				Collaudatore in corso d'opera - Saldo	2 246.64	89.87	514.03	2 850.54	2 850.54				Ing. P. Falcione
				Collaudatore Tecnico Amministrativo	8 969.59	358.78	2 052.24	11 380.62	11 380.62	Fatt. Pro Forma		19/11/2014	Ing. F. Fiorilli
				RUP - Walter LA MARCA -	1 868.78			1 868.78	1 868.78				Walter LA MARCA
				RUP - Ing. Giuseppe IORIO -	215.78			215.78	215.78				Ing. Giuseppe IORIO
				RUP - geom. Pasquale DI MONACO -	1 009.65			1 009.65	1 009.65				Geom. Pasquale DI MONACO
				RUP - Ing. Michele CORALBO -	26.02			26.02	26.02				Ing. Michele CORALBO
somma B					46 039.93	1 432.89	8 905.88	56 378.70	56 378.70	0.00			

(*) SOMME ANTICIPATE SUI PEU N. 52 SP 01 e N. 54 SP 01 e PES N. 103 DA REINSERIRE A RENDICONTO DEI MEDESIMI.

Economie Spese Tecniche	14 611.82			14 611.82	14 611.82	0.00
-------------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	------

TOTALE GENERALE

1 999 782.54	5 680.53	185 120.83	2 190 783.90	2 190 783.90	0.00
--------------	----------	------------	--------------	--------------	------

somma complessiva (A+B)

2 176 172.08

economia

14 611.82

Provvedimento di Finanziamento	n°	data	D.C./Det.Dir.	G - importo finanziato	D - importo trasferito
	61	08/01/2008			
	526	02/10/2008	1° Acconto 10 %	2 190 783.90	
	527	02/10/2008	2° Acconto Spese Legali		219 078.39
	52	12/02/2009	3° Acconto 40 %		111 404.78
Sommano €				2 190 783.90	1 864 031.90

E - residuo di cassa

1 864 031.90

F - importo da richiedere

0.00

56 378.70

DATA 04.12.2014




IL R.U.P.

Ing. Michele CORALBO


8. **di liquidare** all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l., avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini, n. 9, la somma di € 6.505,99, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%, per un totale complessivo di € 7.156,59, quale stato finale dei lavori;
9. **di liquidare** all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l., avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini, n. 9, la somma di € 591,45, oltre l'IVA dovuta come per legge ed in ragione del 10%, per un totale complessivo di € 650,60, quale stato finale dei lavori di completamento;
10. **di approvare** il Quadro sinottico delle spese sostenute e da sostenere (All. D) redatto in conformità alla circolare dell'ARPC n. 4816 dell'08.03.2013;
11. **di approvare e liquidare** le fatture di cui in premessa e precisamente:
- Fattura a saldo n. 170 del 25/11/2014 di € 7.807,19 dell'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 21/11/2014 di € 1.627,04 dell'arch. Carlo MELFI;
 - Fattura pro forma a saldo del 21/11/2014 di € 29.593,09 della S.p.m. S.r.l.;
 - Fattura pro forma a saldo del 19/11/2014 di € 11.380,62 dell'ing. F. FIORILLI;
12. **di approvare e liquidare** le competenze tecniche pari ad € 2.850,54 spettanti agli Eredi del de cuius, ing. Pasquale FALCIONE;
13. **di approvare e liquidare** le competenze spettanti ai quattro RUP, intervenuti in tempi deversi nell'esecuzione dell'opera, come di seguito riportate:
- al RUP n. 1, Walter LA MARCA, l'importo lordo di € 1.868,38;
 - al RUP n. 2, ing. Giuseppe IORIO, l'importo lordo di € 215,78;
 - al RUP n. 3, geom. Pasquale DI MONACO, l'importo lordo di € 1.009,65;
 - al RUP n. 4, Ing. Michele CORALBO, l'importo lordo di € 26,02;
14. **di richiedere** all'ARPC, l'accredito della somma complessiva pari ad € 56.378,70 quale saldo dello Stato Finale e dei lavori di completamento per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 46 SP 1";
15. **di subordinare** il pagamento alla verifica presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa nonché della verifica del DURC;
16. **di dare atto** che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni all'avviso di cui all'art.218 del D.P.R. 5/10/2010, N.207;
17. **di dare atto** che le spese tecniche relative ai lavori di riparazione con miglioramento sismico del PEU 46 SP 01 sono state calcolate ai sensi dell'O.C. n. 13/2003 e su di esse è stato applicato uno sconto minimo del 20% sugli onorari così come previsto dal Decreto Commissariale n. 35/2005 stabilendo che, nel complesso le stesse non eccedono quanto previsto dall'art.14 , comma 1 della Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 27-05-2003;
18. **di imputare** la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 293/Sub3/2007 Gestione Residui 2007 del bilancio esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione;
19. **di rendere** la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile a tutti i sensi di legge.

Del che il presente verbale.

IL SINDACO
Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 504 del Registro Pubblicazioni


Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 10 DIC. 2014 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Li, 10 DIC. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE
Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Simona CASOLINO