



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico

N. 14

Oggetto: Lavori di "Riparazione e miglioramento sismico degli immobili inclusi nel PEU 46 SP 01" - CUP E 23 E 07 0000 1000 2 – CIG 01511973B5. Approvazione e Liquidazione 5° SAL.

L'anno Duemilaquattordici, addì Tre del mese di Giugno, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto Geom. Pasquale Di Monaco,

RESPONSABILE dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Ripabottoni.

VISTO/A/E:

- **L'ordinanza** Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003** con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004**, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- **le deliberazioni di Consiglio Comunale:**
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- **la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005**, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- **la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006** di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- **La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007** di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- **La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008** di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- **la nota prot. 2275 del 10.05.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- **la nota prot. 5413 del 19.11.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- **la nota n. 1340 del 06.02.2008**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- **la nota n. 515 del 29-01-2010** con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- **la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC**, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato

a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;

PRESO ATTO che:

- con L.R. n° 12 del 30.04.2012 è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio "Interventi post sisma 2002", sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;
- con Decreto Sindacale n. 6 del 28-04-2014, del Sindaco Pro-Tempore, veniva nominato il sottoscritto quale responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che:

- il PEU 46 Sp. 1 di Corso Vittorio Emanuele III è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25/05/2005 e pertanto da considerarsi finanziato con la nota del 19/11/2005, n. 5413;
- il PEU 46 Sp. 1 è a gestione pubblica;
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 53 del 12/02/2007 si è recepito il verbale di gara a procedura aperta del giorno 25, 29, 31 gennaio e del 5 Febbraio 2007 e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell'Associazione temporanea S.P.M. s.r.l. Società di Ingegneria e Studio Tecnico Associato di Geologia Applicata con sede a Isernia in Via Libero Testa n. 15, della progettazione definitivo – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al PEU 46 Sottoprogetto Unico;
- in data 26/03/2007 è stata stipulata, mediante scrittura privata, la convenzione per l'incarico di cui al punto precedente, tra il Comune e l'ing. Roberto Melfi, Amministratore Unico della S.P.M. s.r.l. Società di ingegneria e capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea S.P.M. s.r.l. Società di ingegneria e Studio Tecnico Associato di Geologia Applicata;
- in data 19 giugno 2007 i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 46 sp. 1, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 2143 ed al n. 15 delle pratiche edilizie in pari data;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi, n. 201 del 23/07/2007, è stato approvato il progetto esecutivo;
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 61 dell' 08/01/2008 è stata disposta la conferma del finanziamento dell'intero PEU 46 Sp. 1;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 133 del 15/04/2008 è stato approvato il bando di gara con annesse disciplinare e fac simile domanda di partecipazione utilizzando il sistema di procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con nota n. 2754 del 24/04/2008 il Commissario Delegato ha nominato il collaudatore in corso d'opera nella persona dell'Ing. Pasquale Falcione;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 232 del 01/07/2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 46 sp. 1" all'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 con il ribasso d'asta del 3,80%;
- con la medesima determinazione n. 232/2008 è stato rideterminato il quadro economico dell'opera;
- con verbale del 02/07/2008, n. 2379, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- in data 31/07/2008 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con reversale n. 526 del 02/10/2008 è stato riscosso il primo acconto del contributo complessivo concesso per l'importo di € 219.078,39;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 413 del 12/12/2008 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL per l'importo complessivo di € 280.346,00 di cui: "Lavori per € 254.860,00 e IVA 10% per € 25.486,00";
- con reversale n. 52 del 12/02/2009 sono stati riscossi il secondo e terzo acconto del contributo complessivo concesso per l'importo di € 1.533.548,73;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 54 del 19/02/2009 è stata disposta la liquidazione del Secondo SAL per l'importo complessivo di € 180.796,00 di cui: "Lavori per € 164.360,00 e IVA 10% per € 16.436,00";
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 91 del 18/03/2009 è stata disposta la liquidazione del Terzo SAL per l'importo complessivo di € 177.100,00 di cui: "Lavori per € 161.000,00 e IVA 10% per € 16.100,00";
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 165 del 25/05/2009 è stata disposta la liquidazione del Quarto SAL per l'importo complessivo di € 483.025,22 di cui: "Lavori per € 439.113,84 e IVA 10% per € 43.911,38";

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 30/11/2010 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori interessanti il PEU 46 sp.1;

Oggetto	Come da Decreti di finanziamento del C.D. n. 61 del 08/01/2008	Affidamento lavori	Perizia di Variante	Lavori complementari	Totale Variante + Lavori di Completamento
Lavori	1 275 684.32	1 275 684.32	1 326 075.17	115 015.21	1 441 090.38
Importo per attuazione piani sicurezza	25 513.68	25 513.68	25 513.68	7 646.10	33 159.78
SOMMANO LAVORI	1 301 198.00	1 301 198.00	1 351 588.85	122 661.31	1 474 250.16
Ribasso del 3,80 %	-	48 476.00	50 390.86	4 370.58	54 761.44
Lavori al netto del ribasso	-	1 252 722.00	1 301 197.99	118 290.73	1 419 488.72
Spese Tecniche onnicomprensive	264 215.65	264 215.65	264 215.65	0.00	264 215.65
IVA sui lavori 20% (variante e completamento IVA al 10%)	260 239.60	250 544.40	130 119.80	11 829.07	141 948.87
Totale Lavori+Spese tecniche+IVA	1 825 653.25	1 767 482.05	1 695 533.44	130 119.80	1 825 653.24
Imprevisti d'appalto	0.00	58 171.20	130 119.81		0.01
Contributo per gestione pubblica	365 130.65	365 130.65	365 130.65		365 130.65
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	2 190 783.90	2 190 783.90	2 190 783.90		2 190 783.90

- con nota 5154 del 03/12/2010 è stata richiesta l'autorizzazione alla Struttura Commissariale per l'utilizzo delle economie per il finanziamento dei maggiori lavori;
- con nota 6774 del 18/02/2011, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 24/02/2011 al n. 802, la Struttura Commissariale ha rilasciato il proprio Nulla Osta all'utilizzo delle somme richieste;
- in data 03/05/2011 è stata depositata, dalla D.L., la certificazione a struttura ultimata al n. 2087 di protocollo generale;
- in data 06/06/2011, il Collaudatore ha depositato il certificato di collaudo sismico del PEU 46 al n. 2823 di protocollo generale dell'ente;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 296 del 25/11/2011 è stata disposta la liquidazione dell'acconto di € 6.040,32 in favore del collaudatore al lordo di IVA e CAP;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 129 del 30/05/2012 è stata disposta la liquidazione dell'acconto di € 62.920,00 in favore dei Direttori dei Lavori al lordo di IVA e CAP;
- con determinazione del sottoscritto n. 7 del 01/08/2013 è stato sostituito il collaudatore, Ing. Pasquale Falcione, con l'Arch. Filippo FIORILLI, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 93, CF. FRL FPP 53S10 H9200;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Sisma n. 10 del 19 settembre 2013 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL dei lavori complementari per l'importo complessivo di € 129.469,21 di cui: "Lavori per € 117.699,28 e IVA 10% per € 11.769,93";

VISTO/E:

- il TUEL, approvato con D. L.vo n.267/2000;
- l'art.55 dello Statuto Comunale;
- il Quinto Stato di Avanzamento dei Lavori, presentato dalla Direzione dei medesimi in data 31 Luglio 2012 al n. 3521 di protocollo generale, costituito dai seguenti allegati: libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori, certificato di pagamento e quadro di raffronto delle maggiori e minori lavorazioni disposte, contenute nei limiti di legge, che non modificano l'importo contrattuale e che riguardano aspetti di dettaglio;
- il "verbale di istruttoria stato di avanzamento lavori e competenze professionali" redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune (in conformità al mod. "C" allegato alla nota dell'Agenzia di protezione civile n. 4816 dell' 08.03.2013 e successivamente integrato con Determina del Direttore Temporaneo n. 468 del 25.06.2013), del 27.08.2013 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 4189 con la quale si dà atto della completezza della documentazione trasmessa;
- la fattura n. 64 del 03.08.2012 dell'impresa Ciolelli Edilizia Srl per un importo complessivo di € 302.893,99;

DETERMINA

- 1) Di approvare il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere, che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare gli atti contabili relativi al Quinto SAL dei lavori riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 46 sp.1";

- 3) di approvare e liquidare la fattura dei lavori del PEU 46 SP 01 dell'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. e precisamente la fattura n. 64 del 03.08.2012 relativa al quinto SAL lavori per un importo complessivo pari ad € 302.893,99 di cui € 275.358,17 per lavori ed € 27.535,82 per IVA;
- 4) di emettere il certificato di pagamento n. 5 per i lavori nel tenore seguente:

Descrizione	Importo
Importo complessivo lavori come da Reg.Contabilità	1.326.075.17
Oneri per la sicurezza	25.513.68
Totale Lavori	1.351.588.85
A detrarre ribasso d'Asta del 3,8% su 1326075.17	50.390.86
Totale lavori	1.301.198.00
A detrarre pagamenti precedenti	-1.019.333.84
A detrarre 0,5% per infortuni	-6.505.99
Resta il Credito dell'impresa	275.358.17
Arrotondamento a 0 Euro	
Totale generale a pagare	275.358.17

- 5) di liquidare e pagare, in favore dell'Impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, il Quinto S.A.L. dei lavori, riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 46 sp1" così come segue:

	Importo lavori	IVA 10%	Totale
V° SAL lavori	€ 275.358,17	€ 27.535,82	€ 302.893,99



- 6) di approvare e pagare, in favore dell'Impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, la fattura n. 64 del 03/08/2012 per una somma di € 47.132,50 quale acconto al Quinto SAL per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 46 sp. 1", così come segue:

Fattura	Importo Lavori	IVA 10%	Totale pagamento
n. 64 del 03/08/2012	42.847,73	€ 4.284,77	€ 47.132,50

- 7) di richiedere all'ARPC, l'accredito della somma pari ad € 255.761,49 quale saldo del Quinto SAL per i lavori di "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 46 sp. 1";
- 8) di imputare la spesa all'**Intervento 2.09.03.01** - (*Servizio di protezione civile - Acquisizioni di immobili*) **Impegno contabile 293/Sub3/2007** Gestione residui 2007 del bilancio esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione;
- 9) di liquidare la restante parte dopo il materiale accredito delle somme da parte dell'Agenzia Regionale di protezione Civile;
- 10) di subordinare il pagamento alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa.



Allegato D - QUADRO SINOTTICO



COMUNE: RIPABOTTONI SOGGETTO ATTUATORE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE TITOLO DELL'INTERVENTO: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 46 SP. 01"

Table A - spese sostenute. Columns: a) determina/delibera di liquidazione n° data, b) mandato di pagamento n° data, c) oggetto, d) importo (lavori/onorari, cassa, I.V.A., totale), e) RIPARTIZIONE (e1) - contributo, (e2) - accollo, f) fattura/nota spese n° del, g) beneficiario. Includes rows for various expenses like 'Oneri Autorità di Vigilanza', 'Spese Legali', and 'SAL LAVORI'.

somma A

1 863 772.63 4 447.64 148 679.13 1 816 899.40 1 816 899.40 0.00

Table B - spese da sostenere. Columns: a), b), c), d), e), f), g). Includes row for '5° SAL LAVORI'.

somma B

275 358.17 0.00 27 535.82 302 893.99 302 893.99 0.00

(*) SOMME ANTICIPATE SUI PEU N. 52 Sp. 1 e N. 54 Sp. 1 e PES 103 da reinserire a rendiconto dei medesimi.

TOTALE GENERALE

1 939 130.80 4 447.64 176 214.95 2 119 793.39 2 119 793.39 0.00

somma complessiva (A+B)

2 119 793.39

economie

0.00

Table with columns: n°, data, D.C./Det.Dir., C - importo finanziato, D - importo trasferito. Includes rows for 'Provvedimento di Finanziamento' and 'Sommano €'.

E - residuo di cassa

1 864 031.90

F - importo da richiedere detratte le economie

47 132.50

255 761.49


DATA 03.06.2014



IL R.U.P.

Geom. Di Monaco Pasquale





Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online: <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 04/06/2014, per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Pasquale Di Monaco



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.
Li, 03.06.2014

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.
Walter La Marca



N. 227 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 04/06/2014 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Ripabottoni, 04 GIU. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

Saverio Gaffa