



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma

N. 15

Oggetto: Lavori di “Demolizione e riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nella TERRA VECCHIA”. Liquidazione quarto SAL PEU 1/A SP. 1e primo SAL lavori di completamento (Diciannovesimo SAL lavori Terra Vecchia).

L'anno Duemilatredici, addì Sette del mese di Novembre, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto ing. Giuseppe IORIO,

RESPONSABILE dell'Ufficio Sisma

del Comune di Ripabottoni;

Accertato che il comune di Ripabottoni rientra tra quelli colpiti dalla sequenza sismica del 31 Ottobre 2002 e che l'attività sismica rilevata è stata dell'ottavo grado della scala Mercalli;

VISTO/A/E:

- **L'ordinanza** Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto “Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002”;
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003** con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- **la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004**, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- **le deliberazioni di Consiglio Comunale:**
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe “A”;
- **la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005**, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe “A” a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- **la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006** di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe “A”;
- **La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007** di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe “A”;
- **La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008** di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe “A Bis”;
- **la nota prot. 2275 del 10.05.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe “A” posti utilmente nelle predette graduatorie;
- **la nota prot. 5413 del 19.11.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe “A” della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;
- **la nota n. 1340 del 06.02.2008**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe “A” dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;

- la nota n. 515 del 29-01-2010 con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A bis" per complessivi € 6.178.431,60;
- la nota della Regione Molise - Assessorato alla Protezione Civile del 31.08.2006 prot. 3185/PC, con la quale si comunica che il Servizio di Protezione Civile dello stesso Assessorato è stato incaricato dal Commissario Delegato a rappresentare la Regione Molise in seno alla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinanza Commissariale n. 13 del 27.05.2003;

PRESO ATTO CHE:

- con L.R. n° 12 del 30.04.2012 è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla quale, ai sensi dell'art. 6 comma 7, al servizio "Interventi post sisma 2002", sono state trasferite le funzioni amministrative e le competenze già esercitate alla data di entrata in vigore della legge, dalla struttura commissariale, di cui al D.L. n° 245 del 04.11.2002;
- L'Agenzia, previo espletamento di procedure concorsuali, procedeva all'assunzione di n° 218 dipendenti, di cui n. 4 unità lavorative assegnate in servizio presso il Comune di Ripabottoni, (determina del Direttore generale dell'A.R.P.C. 179/DIR del 14.03.2013, avente ad oggetto "Elencazione del personale ARPC in servizio con individuazione della sede e dell'utilizzo");
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 09-04-2013 è stato istituito l'Ufficio – servizio sisma;
- con Decreto n.3 del 09-04-2013, dello stesso Commissario, veniva nominato il sottoscritto quale responsabile del suddetto ufficio;

CONSIDERATO CHE:

- il PEU 1A Sp 1 di Via Paolo Gamba è stato incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con delibera di C.C. n. 6 del 25.05.2005;
- il P.E.U 1A Sp 1 è a gestione pubblica;
- con Determinazione del Resp. del Servizio n. 52 del 12/02/2007 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della S.P.M. s.r.l. Società di Ingegneria con sede a Isernia in Via Libero Testa n. 15, della progettazione definitivo – esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento, responsabilità sicurezza, indagini geologiche e geotecniche, studio geologico e relativa relazione, emissione certificato di regolare esecuzione e/o assistenza al collaudo dei lavori relativi al 1A Sottoprogetto 1 il tutto con il ribasso d'asta economico del 5,60 (Cinque virgola sessanta) per cento;
- in data 17/04/2007 i professionisti incaricati hanno presentato il progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel P.E.U. 1A sp 1, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 1438;
- con nota del 28/06/2007 prot. n. 2268/PC la Protezione Civile Regionale ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici per l'approvazione del progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 300 del 03/07/2007, l'Assessorato Lavori Pubblici e Politiche del Territorio – Direzione Generale IV – Servizio Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 02.02.1974 n. 64, autorizzando l'inizio dei lavori di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1A Sp 1 a gestione pubblica;
- in data 04/07/2009 la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo di riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel P.E.U. 1A sp 1, giusto verbale acquisito agli atti dell'Ente in pari data al n. 2364;
- con determinazioni del Resp. del Servizio n. 186 del 09/07/2007 e 195 del 17/07/2007 è stato recepito il verbale della Conferenza dei Servizi e approvato il progetto esecutivo;
- con decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato per l'emergenza post-sismica n. 58 dell'08/01/2008 è stata disposta la conferma del finanziamento del PEU n. 1/A Sp. 1;
- con nota n. 2987 del 06-05-2008 del Commissario Delegato per l'emergenza della Regione Molise, è stata nominata, per i PEU 1A sp1, 1F sp1 e 1D sp1, la commissione di collaudo in corso d'opera nelle persone:
 - dell'Ing. Leo D'Antonio, Via G.Tedeschi 3, Isernia;
 - dell'Ing. Pasquale Perna, Via Taverna, Montaquila (IS);
 - dell'Arch. Maria Rossi, Via Chiesa – Fraz. Selvose, Filignano (IS);
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 201 del 16/06/2008 è stata disposta l'immissione in possesso dei fabbricati facenti parte del PEU n. 1/A Sp. 1;
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 228 del 27/06/2008 è stato approvato il bando di gara per l'esecuzione dei lavori della zona chiamata Terra Vecchia, comprendenti i lavori di riparazione dei PEU 1/A sp. 1, 2 e 4, 1/C sp. 1, 1/D sp. 1, 1/F sp. 1 e 2, 1/H sp. 1;
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 316 del 02/10/2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nella Terra Vecchia" comprendente il PEU 1/A sp. 1, all'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9 con il ribasso d'asta del 5,30%;
- con verbale del 07/10/2008, n. 3328, la Direzione dei Lavori ha consegnato i medesimi;
- con nota prot. n. 3599 del 28/10/2008 il Resp. del Servizio ha richiesto l'erogazione della prima rata di acconto;



- con reversale n. 629 del 26/11/2008 è stata incassata la prima rata di acconto dell'importo di € 103.385,28;
- con verbale del 05/12/2008 la Direzione dei Lavori ha ordinato la sospensione dei lavori;
- con nota prot. n. 127 del 15/01/2009 il Resp. del Servizio ha richiesto l'erogazione della seconda rata di acconto;
- in data 29/01/2009 repertorio n. 236 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con reversale n. 121 del 02/03/2009 è stata incassata la seconda rata di acconto dell'importo di € 310.155,85;
- con verbale del 03/06/2009 la Direzione ha ordinato la ripresa dei lavori;
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 130 del 14/04/2009 è stata disposta la liquidazione del Primo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/A sp. 4 per l'importo complessivo di € 111.685,19 di cui: "Lavori per € 101.531,99 e IVA 10% per € 10.153,20";
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 132 del 15/04/2009 è stata disposta la liquidazione del Secondo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/D sp. 1 per l'importo complessivo di € 191.669,76 di cui: "Lavori per € 174.245,24 e IVA 10% per € 17.424,52";
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 205 del 09/07/2009 è stata disposta la liquidazione del Terzo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/A sp.1 per l'importo complessivo di € 189.175,72 di cui: "Lavori per € 171.977,93 e IVA 10% per € 17.197,79";
- con verbale del 10/09/2009 la Direzione dei Lavori ha ordinato una nuova sospensione dei lavori;
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 260 del 17/09/2009 è stata disposta la liquidazione del Quarto SAL Terra Vecchia - Secondo SAL PEU 1/A sp.1 per l'importo complessivo di € 179.999,83 di cui: "Lavori per € 163.636,21 e IVA 10% per € 16.363,62";
- con reversale n. 548 del 29/10/2009 è stata incassata la terza rata di acconto dell'importo di € 413.541,14;
- con determinazione dello scrivente n. 380 del 11/12/2009 è stata disposta la liquidazione del Quinto SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/F sp.1 per l'importo complessivo di € 262.874,54 di cui: "Lavori per € 238.976,85 e IVA 10% per € 23.897,69";
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 381 del 11/12/2009 è stata disposta la liquidazione del Sesto SAL Terra Vecchia - Terzo SAL PEU 1/A sp.1 per l'importo complessivo di € 135.731,22 di cui: "Lavori per € 123.392,02 e IVA 10% per € 12.339,20";
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 181 del 21/06/2010 è stata disposta la liquidazione del Settimo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/F sp.2 per l'importo complessivo di € 221.838,14 di cui: "Lavori per € 201.671,04 e IVA 10% per € 20.167,10";
- con determinazione del Resp. del Servizio n. 205 del 22/07/2010 è stata disposta la liquidazione in favore della Società di Ingegneria SPM s.r.l., avente sede in Isernia alla Via Libero Testa n. 15/A, le spettanze dovute per la progettazione preliminare (Perizia di Stima) e progettazione esecutiva, coordinamento per la progettazione, geotecnica e geologia del PEU 1A sp.1 nonché acconto sulla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di € 64.886,35;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 242 del 15/09/2010 è stata disposta la liquidazione dell'ottavo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/A sp.2 per l'importo complessivo di € 334.214,14 di cui: "Lavori per € 303.831,04 e IVA 10% per € 30.383,10";
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 243 del 15/09/2010 è stata disposta la liquidazione del nono SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/C sp. 1 per l'importo complessivo di € 110.405,09 di cui: "Lavori per € 100.368,26 e IVA 10% per € 10.036,83";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21/09/2010 è stata approvata la Perizia di Variante;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 265 del 29/09/2010 è stata disposta la liquidazione del decimo SAL Terra Vecchia - Secondo SAL PEU 1/F sp. 2 per l'importo complessivo di € 285.522,36 di cui: "Lavori per € 259.565,78 e IVA 10% per € 25.956,58";
- con nota della Regione Molise, prot. 5272 del 07/10/2010 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta e dall'applicazione dell'aliquota IVA al 10%;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 303 dell' 08/11/2010 è stata disposta la liquidazione dell'undicesimo SAL Terra Vecchia - Primo SAL PEU 1/H sp. 1 per l'importo complessivo di € 393.866,55 di cui: "Lavori per € 358.060,50 e IVA 10% per € 35.806,05";
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 309 del 15/11/2010 è stata disposta la liquidazione del dodicesimo SAL Terra Vecchia - Secondo SAL PEU 1/A sp. 2 per l'importo complessivo di € 714.155,52 di cui: "Lavori per € 649.232,29 e IVA 10% per € 64.923,23";
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 163 del 25/05/2011 è stata disposta la liquidazione del tredicesimo SAL Terra Vecchia - Terzo SAL PEU 1/A sp. 2 per l'importo complessivo di € 479.235,94 di cui: "Lavori per € 435.669,04 e IVA 10% per € 43.566,90";
- in data 14/09/2010 al repertorio n. 263 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per rogito del Segretario Comunale;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 131 del 27/04/2011 è stata disposta la liquidazione dell'acconto delle spese tecniche per l'importo complessivo di € 70.056,71.
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 170 del 06/06/2011 è stata disposta la liquidazione del quattordicesimo SAL Terra Vecchia - Secondo SAL PEU 1/C sp. 1 per l'importo complessivo di € 208.904,04 di cui: "Lavori per € 189.912,76 e IVA 10% per € 18.991,27";



- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 230 del 24/08/2011 è stata disposta la liquidazione del quindicesimo SAL Terra Vecchia - Secondo SAL PEU 1/H sp. 1 per l'importo complessivo di € 314.142,03 di cui: "Lavori per € 285.583,66 e IVA 10% per € 28.558,37";
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 270 del 02/11/2011 è stata disposta la liquidazione del sedicesimo SAL Terra Vecchia - Terzo SAL PEU 1/C sp. 1 per l'importo complessivo di € 255.239,35 di cui: "Lavori per € 232.035,77 e IVA 10% per € 23.203,58";
- con determinazione del Responsabile dei Servizi n. 110 del 18/04/2012 è stata disposta la liquidazione del diciassettesimo SAL Terra Vecchia - Quarto SAL PEU 1/A sp. 2 per l'importo complessivo di € 348.259,14 di cui: "Lavori per € 316.599,22 e IVA 10% per € 31.659,92";
- con determinazione del Responsabile dell' Ufficio Sisma n. 14 del 07/11/2013 è stata disposta la liquidazione del diciottesimo SAL Terra Vecchia - Quarto SAL PEU 1/C sp.1 per l'importo complessivo di € 75.364,75 di cui: "Lavori per € 68.513,41 e IVA 10% per € 6.851,34";

VISTO:

- il TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;
- il Quarto Stato di Avanzamento dei Lavori del Peu 1/A Sp. 1 ed il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di Completamento Strutturale presentato dalla Direzione dei medesimi in data 01/10/2012 al n. 4427 di protocollo generale con allegati: il libretto delle misure, il registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, quadro di raffronto, stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento;
- il "verbale di istruttoria stato di avanzamento lavori e competenze professionali" redatto dai tecnici in utilizzo presso questo Comune (in conformità al mod. "C" allegato alla nota dell'Agenzia di protezione civile n. 4816 dell' 08.03.2013 e successivamente integrato con Determina del Direttore Temporaneo n. 468 del 25.06.2013), del 05.11.2013 acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 5191 con la quale si dà atto della completezza della documentazione trasmessa;
- la fattura n. 110 del 07/11/2013 emessa dall'impresa Cifolelli Edilizia Srl e pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n. 5216 del 07/11/2013;
- la fattura pro-forma del 07/11/2013, della somma complessiva di € 108.822,28 emessa dall'impresa Cifolelli Edilizia srl e pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente al n.5217 del 07/11/2013;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale il 24/10/2013 ed acquisito al protocollo comunale il 25/10/2013 al n° 5057, nel quale si attesta la regolarità delle posizioni contributive nei riguardi dell'INPS, Inail e Cassa Edile dell'impresa Cifolelli Edilizia S.r.l.;

DETERMINA

- 1) Di approvare il quadro sinottico di tutte le spese sostenute e da sostenere, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare gli atti contabili relativi al Quarto SAL dei lavori di Perizia e il Primo SAL dei Lavori di Completamento Strutturale riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1/A sp. 1" (Diciannovesimo SAL lavori Terravecchia);
- 3) di emettere il certificato di pagamento n. 4 per i lavori della Perizia di Variante nel tenore seguente:

Descrizione	Importo
Importo complessivo lavori	€ 626 765.02
A detrarre ribasso d'asta 5,30%	€ 33 218.55
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 593 546.47
Importo sicurezza	€ 11 926.39
Totale complessivo	€ 605 472.86
A detrarre 0,5% per infortuni	-€ 3 027.36
A detrarre certificati precedenti	-€ 459 006.16
Credito impresa	€ 143 439.34
Arrotondamento a 0 Euro	€ 0.00
Totale generale netto a pagare	€ 143 439.34

Allegato D - QUADRO SINOTTICO



COMUNE: RIPABOTTONI	SOGGETTO ATTUATORE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE	TITOLO DELL'INTERVENTO: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico del PEU 1A SP. 01"
---------------------	--	---

A - spese sostenute	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	determina/delibera di liquidazione		mandato di pagamento			oggetto	importo				RIPARTIZIONE		fattura/nota spese	
	n°	data	n°	data	lavori/onorari		cassa	I.V.A.	totale	e1) - contributo	e2) - accollo	n°	del	beneficiario
			5	16/01/2007	Oneri Incarico Progettazione Autorità di Vigilanza	€ 50.00		€ 0.00	€ 50.00	€ 50.00				Autorità di Vigilanza
			634	23/06/2008	Rimborso spese postali	€ 29.40		€ 0.00	€ 29.40	€ 29.40				Economato
			6	12/01/2009	Rimborso spese postali	€ 19.00		€ 0.00	€ 19.00	€ 19.00				Economato
			27	12/01/2009	Acquisto software Primus per contabilità	€ 975.60		€ 0.00	€ 975.60	€ 975.60				Acca Software
	205	09/07/2009	660	10/07/2009	Liquidazione 1° SAL	€ 171 977.93		€ 17 197.79	€ 189 175.72	€ 189 175.72		73	01/07/2009	Cifolelli Edilizia srl
	260	17/09/2009	959	21/09/2009	Liquidazione 2° SAL	€ 163 636.21		€ 16 363.62	€ 179 999.83	€ 179 999.83		106	15/09/2009	Cifolelli Edilizia srl
	381	11/12/2009	1301	14/12/2009	Liquidazione 3° SAL	€ 123 392.02		€ 12 339.20	€ 135 731.22	€ 135 731.22		132	14/12/2009	Cifolelli Edilizia srl
			500	31/05/2010	Acquisto PC HP P6334.IT e licenza d'uso Office Professional	€ 1 116.50		€ 0.00	€ 1 116.50	€ 1 116.50				
			579	21/06/2010	Acquisto gruppo di continuità	€ 100.00		€ 0.00	€ 100.00	€ 100.00				
	205	22/07/2010	679	23/07/2010	Liquidazione spese progettazione	€ 53 011.73	€ 1 060.23	€ 10 814.39	€ 64 886.35	€ 64 886.35		19	16/07/2010	SPM srl
			773	12/08/2010	Acquisto poltrone Uffici COC	€ 477.84			€ 477.84	€ 477.84				
			944	15/10/2010	Acquisto gruppo di continuità Ufficio COC	€ 69.90			€ 69.90	€ 69.90				
			406	06/05/2011	Girofondo in favore del PEU 52	€ 24 358.19			€ 24 358.19	€ 24 358.19				
			407	06/05/2011	Girofondo in favore del PEU 54	€ 62 123.44			€ 62 123.44	€ 62 123.44				
	165	25/05/2011	540-565	27/05/2011	Ripristino Allacci Enel	€ 1 562.03			€ 1 562.03	€ 1 562.03				
	178	13/06/2011	617	13/06/2011	Ripristino Allacci Enel	€ 19 374.30			€ 19 374.30	€ 19 374.30				
	32	14/06/2011	789	28/07/2011	Demolizione fabbricati Via Giusti e sistemaz. Sottopasso Via Mameli	€ 14 687.46			€ 14 687.46	€ 14 687.46				
	259	12/10/2011	1058	07/11/2011	Acquisto PC e programmi	€ 8 663.60			€ 8 663.60	€ 8 663.60				
			254	23/03/2012	Acquisto scanner Fujitsu	€ 620.00			€ 620.00	€ 620.00				
	109	17/04/2012	297	18/04/2012	Riparazione sottopasso Via Foggia	€ 2 217.36		€ 465.64	€ 2 683.00	€ 2 683.00		2	28/03/2012	Impresa Frenza Leonardo
	136	07/06/2012	666	20/09/2012	Ripristino Linee TELECOM	€ 6 521.15		€ 1 369.44	€ 7 890.59	€ 7 890.59		C120201210 00457032	30/05/2012	Telecom
somma A						654 983.66	1 060.23	58 550.08	714 593.97	€ 714 593.97	€ 0.00			

B - spese da sostenere	a)		b)		c)	d)				e)		f)		g)
	presente determinazione					Liquidazione 4° SAL + 1Sal completamento (Acconto)							fattura pro-forma	
	n°	data	n°	data	€					€		n°	del	beneficiario
					Liquidazione 4° SAL + 1Sal completamento (Acconto)	€ 102 262.09		€ 10 226.21	€ 112 488.30	€ 112 488.30		110	07/11/2013	Cifolelli Edilizia srl
					Liquidazione 4° SAL + 1Sal completamento (Saldo)	€ 98 929.35		€ 9 892.94	€ 108 822.29	€ 108 822.29				Cifolelli Edilizia srl
somma B						€ 201 191.44	0.00	20 119.15	221 310.59	€ 221 310.59	€ 0.00			
TOTALE GENERALE						856 175.10	1 060.23	78 669.23	935 904.56	935 904.56	0.00			
somma complessiva (A+B)						935 904.56								

Provvedimento di Finanziamento	n°	data	D.C./Det.Dir.	C - importo finanziato	D - importo trasferito
		58	08/01/2008	D.C.	1 033 852.84
					310 155.85
					413 541.14
Sommano €				1 033 852.84	827 082.27

E - residuo di cassa	0.00
F - importo da richiedere	108 822.29

DATA 07/11/2013



IL R.U.P.
Ing. Giuseppe Iorio

4) di emettere il certificato di pagamento n. 1 per i lavori di Completamento Strutturale nel tenore seguente:

Descrizione	Importo
Importo complessivo lavori	€ 57.399,67
A detrarre ribasso d'asta 5,30%	€ 3.042,18
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 54.357,49
Importo sicurezza	€ 3.684,82
Totale complessivo	€ 58.042,31
A detrarre 0,5% per infortuni	-€ 290,21
A detrarre certificati precedenti	€ 0,00
Credito impresa	€ 57.752,10
Arrotondamento a 0 Euro	€ 0,00
Totale generale netto a pagare	€ 57.752,10

5) di liquidare, in favore dell'Impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, il Quarto SAL per i lavori di Perizia ed il Primo SAL per i Lavori di Completamento Strutturale riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1/A sp. 1" così come segue:

Importo Lavori	IVA 10%	Totale pagamento
€ 201.191,44	€ 20.119,14	€ 221.310,58

6) di approvare e pagare, in favore dell'Impresa Cifoelli Edilizia S.r.l. avente sede in Roma alla Via Luigi Settembrini n. 9, la fattura n. 110 del 07/07/2013 della somma complessiva di € 112.488,30 quale acconto al Quarto SAL per i lavori di Perizia e Primo SAL per i lavori di completamento, riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1/A sp. 1", così come segue:

Fattura	Importo Lavori	IVA 10%	Totale pagamento
n. 110 del 07/11/2013	102.262,09	€ 10.226,21	€ 112.488,30

- 7) di richiedere all'ARPC, l'accredito della somma pari ad € 108.822,28 quale saldo del Quarto SAL per i lavori di Perizia e Primo SAL per i Lavori di Completamento Strutturale riguardanti la "Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PEU 1/A sp. 1";
- 8) di approvare e pagare la fattura pro-forma del 07/11/2013 di € 108.822,28 onnicomprensivi, previo materiale accredito nelle casse Comunali delle somme richieste all'ARPC e previa presentazione di regolare fattura da parte dell'impresa Cifoelli Edilizia S.r.l., senza ulteriore atto;
- 9) di imputare la spesa all'Intervento 2.09.03.01 – (Servizio di protezione civile – Acquisizioni di immobili) Impegno contabile 290/sub. 3/2007 Gestione residui del bilancio esercizio finanziario 2013;
- 10) di subordinare i pagamenti alla verifica, presso Equitalia, della non inadempienza dell'impresa;

Determina, infine, la pubblicazione della presente sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **- 8 NOV 2013** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2018**.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Giuseppe IORIO



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.
Ripabottoni, li 07/11/2013



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

Walter La Marca

N. **356** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **- 8 NOV 2013** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2018**.

Ripabottoni, li **- 8 NOV 2013**

IL MESSO NOTIFICATORE